



BURMISTRZ MIASTA MYSZKOWA

42-300 Myszków, ul. Kościuszki 26
tel. +48/34/313-26-82; fax: +48/34/313-50-29
www.miastomyszkow.pl, e-mail: urzad@miastomyszkow.pl

IM.0012.7.2024.KC

Myszków, dnia 10.10.2024 r.

Biuro Rady Miasta
Komisja Finansów i Budżetu
Komisja Rozwoju
w miejscu

*Dotyczy: pisma nr BR.0012.9.2024.SC – pkt I, ppkt 1 - Komisja Finansów i Budżetu;
pkt IV ppkt 1 - Komisja Rozwoju.*

W odpowiedzi na pismo BR.0012.9.2024.SC z dnia 26.08.2024 r. – pkt I ppkt 1 i pkt IV ppkt 1: „Realizacja inwestycji i remontów w 2024 r. oraz analiza poniesionych kosztów” poniżej przekazuję przedmiotowe informacje o realizacji. Informacje o wydatkach podano wg stanu na dzień 20.09.2024 r.

I. REALIZACJA INWESTYCJI

1. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Myszkowa – ul. Pawia

W 2019 r. wyłoniony został Wykonawca dokumentacji projektowo-kosztorysowej – firma Ekokube Sp. z o.o. W trakcie realizacji umowy Gmina wymieniała korespondencję z PKP dotyczącą warunków wykonania dokumentacji projektowej oraz określenia wartości jednorazowego wynagrodzenia za wykonanie operatu szacunkowego dla posadowienia sieci wodociągowej na działkach PKP. W tym samym czasie trwające prace na linii Katowice – Warszawa uniemożliwiały wszczęcie procedury wykonania ww. operatów szacunkowych. W 2022 r. Gmina zawarła z PKP umowę określającą wartość jednorazowego wynagrodzenia za posadowienie nakładów inwestycyjnych w gruncie dla działek o nr ew. 750/9 i 1256 obręb Nowa Wieś. Starosta Myszkowski wydał pozwolenie na budowę dla terenów otwartych, a Wojewoda Śląski wydał decyzję o pozwoleniu na budowę dla terenów zamkniętych PKP. Dnia 11.03.2024 r. zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane dla tego zadania z terminem składania ofert do dnia 27.03.2024 r. Postępowanie zostało unieważnione z uwagi na odrzucenie wszystkich ofert złożonych w tym postępowaniu. Dnia 09.05.2024 r. ponownie wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w wyniku którego wyłoniony został Wykonawca robót budowlanych – Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe SIGMA Milena Bacior, z którym dnia 11.07.2024 r. Gmina Myszków podpisała umowę. W dniu 16.07.2024 r. przekazano Wykonawcy teren budowy. Termin realizacji zadania: 153 dni od dnia zawarcia umowy tj. do dnia 11.12.2024 r. W bieżącym roku, do dnia 20.09.2024 r. środki w wysokości 2 172,18 zł zostały poniesione na opłatę na rzecz PKP za umieszczenie i pozostawienie infrastruktury na nieruchomości należącej do PKP.

2. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Myszkowa – ul. Kozięłowska i ul. Letniskowa

W 2022 r. została zawarta umowa z firmą Instal-Sanit Marcin Krzysteczko na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W ramach trwających prac uzyskano pozwolenie

wpł. do MR 14.10.2024 r. Władysław Adamczak

wodnoprawne na przejście wodociągu przewiertem sterowanym pod rzeką Wartą i Potokiem Stuła wydane przez Wody Polskie oraz decyzję o pozwoleniu na budowę od Wojewody Śląskiego dla działek znajdujących się w pasie dróg wojewódzkich nr 789 i 791. Z uwagi na projektowanie sieci wodociągowej na terenach należących do Skarbu Państwa Wykonawca musiał uzyskać od Starosty Myszkowskiego oświadczenie o dysponowaniu nieruchomościami na cele budowlane, którego warunkiem było zawarcie umowy i ponoszenie opłat za użyczenie nieruchomości już na etapie przygotowania inwestycji. W związku z powyższym, na prośbę Gminy Myszków Starosta Myszkowski zarządzeniem nr 20/2024 z dnia 04.04.2024 r. ogłosił nowe zasady udostępniania nieruchomości podmiotom publicznym. Mając powyższe na uwadze, aneksem do umowy został wydłużony termin umowny do dnia 31.10.2024 r. Dnia 15.07.2024 r. Wykonawca złożył wniosek do Starostwa Powiatowego w Myszkowie o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Postanowieniem z dnia 21.08.2024 r. Starosta Myszkowski wezwał Wykonawcę do uzupełnienia przedłożonego wniosku. Wykonawca uzupełnił braki i w dniu 04.10.2024 r. wydane zostało pozwolenie na budowę. W bieżącym roku, do dnia 20.09.2024 r. środki w wysokości 64,50 zł zostały poniesione na opłaty roczne na rzecz Wód Polskich.

3. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Myszkowa – ul. Żurawia

W wyniku przeprowadzonego postępowania na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze STWiORB, w dniu 16.03.2023 r. zawarto umowę z Wykonawcą – firmą Pan-Gaz Częstochowa S.A. Dnia 19.04.2024 r. Starosta Myszkowski wydał decyzję o pozwoleniu na budowę wodociągu. Dnia 19.08.2024 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane. W dniu 10.10.2024 r. została zawarta umowa z Wykonawcą – firmą UKŁ SKORUPA Monika Odulińska-Skorupa z terminem realizacji zadania do dnia 10.12.2024 r. W bieżącym roku, do dnia 20.09.2024 r. środki w wysokości 15 940,80 zł zostały poniesione na dokumentację projektową.

4. Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Myszkowie – ścieżka pieszo-rowerowa w ul. Kościuszki

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 04.12.2023 r. wyłoniono Wykonawcę robót budowlanych – firmę PJ BUD-REM Justyna Jaworska-Nowak, z którą dnia 13.12.2023 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. Protokołem odbioru końcowego robót z dnia 25.03.2024 r. prace zostały odebrane. W bieżącym roku, do dnia 20.09.2024 r. środki w wysokości 386 096,42 zł zostały poniesione na roboty budowlane.

5. Budowa drogi w ul. Wyzwolenia

W lipcu 2023 r. zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej dla powyższego zadania., w wyniku którego została zawarta umowa w dniu 13.09.2023 r. z Wykonawcą – Pracownią Architektoniczno-Urbanistyczną ALMAPROJEKT Maciej Kolesiński z terminem realizacji zadania 300 dni od dnia zawarcia umowy tj. do dnia 04.07.2024 r. Z uwagi na długi czas oczekiwania na wydanie warunków technicznych dot. przebudowy sieci elektroenergetycznej przez TAURON oraz wydanie opinii przez Wody Polskie niezbędnych do uzyskania decyzji środowiskowej termin realizacji przedmiotu umowy aneksem wydłużony został do dnia 15.11.2024 r. Trwają prace projektowe, obecnie Wykonawca uzyskał ww. warunki techniczne, a po uzyskaniu decyzji środowiskowej Wykonawca będzie mógł złożyć wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na

realizację inwestycji drogowej. W bieżącym roku, do dnia 20.09.2024 r. nie wydatkowano środków na przedmiotowe zadanie.

6. Budowa drogi w ul. Siewierskiej

W 2022 r. zawarto umowę z Wykonawcą dokumentacji projektowej – Pracownią Architektoniczno-Urbanistyczną ALMAPROJEKT Maciej Kolesiński. W II kw. 2023 r. Wykonawca przekazał Gminie kompletną dokumentację projektową wraz z decyzją zezwalającą na realizację inwestycji drogowej, od której w ustawowym terminie odwołał się jeden z właścicieli nieruchomości objętej zadaniem.. Trwa procedura odwoławcza. Jednocześnie, dnia 23.08.2024 r. złożony został wniosek o dofinansowanie powyższego zadania z programu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na odcinek drogi od ul. Królowej Jadwigi do skrzyżowania z ul. Porębską o długości ok. 352 m. Z uwagi na bardzo zły stan techniczny drogi, zaleca się wykonanie I etapu robót w jak najszybszym terminie. W bieżącym roku, do dnia 20.09.2024 r. nie wydatkowano środków na to zadanie.

7. Budowa drogi w ul. Metalurgicznej i odcinka ul. Partyzantów

W okresie od listopada 2022 r. do marca 2023 r. zostało przeprowadzonych 5 postępowań w trybie zapytań ofertowych. W wyniku przeprowadzonego piątego postępowania, dnia 17.04.2023 r. została zawarta umowa z Wykonawcą – pracownią Architektoniczno-Urbanistyczną ALMAPROJEKT, Maciej Kolesiński. Trwają prace projektowe, w ramach których odbywały się spotkania z przedsiębiorcami, których posesje graniczą z projektowaną drogą. Przedmiotowe spotkania zakończyły się w sierpniu br. Uwagi ze spotkań zostały przekazane Wykonawcy wraz z ostateczną akceptacją koncepcji. Termin realizacji zadania został wydłużony aneksem do dnia 20.12.2024 r. W bieżącym roku, do dnia 20.09.2024 r. nie wydatkowano środków na to zadanie.

8. Budowa odcinka drogi w ciągu ul. Nowowiejskiej

Gmina posiada dokumentację projektowo-kosztorysową wraz ze STWiORB dla tego zadania i ostateczną decyzję Wojewody Śląskiego wydaną w związku z odwołaniem wniesionym od decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej wydanej przez Starostę Myszkowskiego. W bieżącym roku, do dnia 20.09.2024 r. nie wydatkowano środków na to zadanie.

9. Budowa odcinka drogi w ul. Ceramicznej (od numeru 13e do ul. Malinowej)

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego dnia 29.09.2022 r. została zawarta umowa z Wykonawcą – WMC Inżynieria Wanda Czopek, na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W dniu 09.04.2024 r. Wykonawca przekazał Gminie dokumentację projektową wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę. W dniu 29.07.2024 r. zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, dnia 25.09.2024 r. została zawarta umowa z Wykonawcą – konsorcjum KRUZ Budownictwo sp. z o. o. i Paweł Kruz BRUKPOL BIS. Termin realizacji zadania do dnia 25.02.2025 r. W bieżącym roku, do dnia 20.09.2024 r. nie wydatkowano środków na to zadanie.

10. Budowa drogi w ul. Zamenhoffa wraz z budową kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej

W 2022 r. przeprowadzone zostały dwa postępowania dla powyższego zadania, jednakże zostały unieważnione z uwagi na ceny ofert przekraczające kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację tego zadania. W wyniku trzeciego przeprowadzonego postępowania, w grudniu 2022 r. zawarto umowę pomiędzy Gminą Myszków, ZWiK Sp. z o. o. (w zakresie przebudowy wodociągu) oraz Wykonawcą robót budowlanych – Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym DOMAX Arkadiusz Mika. Roboty zostały odebrane protokołem odbioru końcowego z dnia 21.06.2024 r. W bieżącym roku, do dnia 20.09.2024 r. środki w wysokości 611 180,51 zł zostały poniesione na roboty budowlane i nadzór autorski.

11. Budowa mostu w ciągu drogi gminnej ulicy Waryńskiego w Myszkowie

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dnia 20.06.2023 r. została zawarta umowa z Wykonawcą robót budowlanych – Przedsiębiorstwem Robót Inżynierskich „KAMPOL” Jan Żurawski, z terminem realizacji przedmiotu umowy 330 dni od dnia zawarcia umowy tj. do dnia 25.05.2024 r. Wykonane roboty budowlane zostały zrealizowane w terminie i protokołem odbioru końcowego z dnia 24.05.2024 r. odebrane. W bieżącym roku, do dnia 20.09.2024 r. środki w wysokości 965 590,33 zł zostały poniesione na roboty budowlane, nadzór inwestorski i nadzór autorski.

12. Przebudowa dróg gminnych w ul. Wyszyńskiego i ul. 11 Listopada w Myszkowie

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia dnia 15.05.2024 r. została zawarta umowa z konsorcjum firm Lider: PRDM Sp. z o.o., Partner: BRUK SA na realizację przedmiotowego zadania. Trwają prace w ciągu ul. Wyszyńskiego. Termin realizacji przedmiotu umowy upływa dnia 31.03.2025 r. W dniu 09.10.2024 wykonawca wystawił fakturę na kwotę 584 547,16 zł. Wykonano 34 % robót budowlanych.

13. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Myszkowie

Gmina posiada dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę dla tego zadania. W związku z zamiarem zgłoszenia zadania do dofinansowania w ramach KPO B1.1.3. „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół” dnia 14.08.2024 r. wszczęto postępowanie w trybie zapytania ofertowego dot. aktualizacji ww. dokumentacji polegającej na jej dostosowaniu do ogólnych wymogów dofinansowania. W terminie składania ofert nie wpłynęła żadna oferta, w związku z czym postępowanie zostało unieważnione. W dniu 28.08.2024 r. ponownie wszczęto postępowanie w trybie zapytania ofertowego, jednakże i tym razem nie wpłynęła żadna oferta. Dnia 03.09.2024 r. ogłoszony został nabór na dofinansowanie w ramach KPO „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół” z terminem złożenia wniosków do dnia 30.12.2024 r. W bieżącym roku, do dnia 20.09.2024 r. nie wydatkowano środków na to zadanie.

14. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Myszkowie

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane dla powyższego zadania, dnia 05.02.2024 r. zawarta została umowa z Wykonawcą – PO BETONIE Sebastian Wiśniowski z terminem realizacji 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy tj. do dnia 05.08.2024 r., który z uwagi na konieczność skompletowania dokumentów niezbędnych do zakończenia robót I etapu został wydłużony aneksem do dnia 30.08.2024 r. W ramach tego etapu prac wykonane zostało zagospodarowanie terenu wokół szkoły tj. droga

pożarowa, dziedziniec wraz z odwodnieniem. Zadanie zostało zrealizowane i odebrane protokołem odbioru końcowego z dnia 30.08.2024 r. W dniu 29.05.2024 r. został złożony wniosek o dofinansowanie budowy boiska wielofunkcyjnego do programu Sportowa Polska, na którego wyniki czekamy. W bieżącym roku, do dnia 20.09.2024 r. środki w wysokości 1 215 689,13 zł zostały poniesione na roboty budowlane.

15. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Myszkowie

Gmina posiada dokumentację projektową na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią i skocznią w dal. W dniu 29.05.2024 r. został złożony wniosek o dofinansowanie budowy boiska wielofunkcyjnego do programu Sportowa Polska, na którego wyniki czekamy. W bieżącym roku, do dnia 20.09.2024 r. nie wydatkowano środków na to zadanie.

16. Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przebudowa i budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie osiedla mieszkaniowego Podlas – teren obejmujący obszar pomiędzy ulicami Jana Pawła II, Prusa i Kościuszki – zakres I etap

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych, w dniu 13.06.2023 r. zawarta została umowa z Konsorcjum firm: BRUKPOL BIS Paweł Kruz i U.K.Ł SKORUPA Monika Odulińska-Skorupa z terminem realizacji zadania: 13 miesięcy od dnia zawarcia umowy tj. do dnia 13.07.2024 r. Zadanie zostało zrealizowane i odebrane protokołem odbioru końcowego z dnia 11.07.2024 r. W ramach powyższego zadania zrealizowane zostały roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i budową dróg w ulicach: Sobieskiego, Reymonta, Staszica, Mickiewicza i Sienkiewicza. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład. W bieżącym roku, do dnia 20.09.2024 r. środki w wysokości 4 142 390,31 zł (w tym: 3 700 000,00 zł Polski Ład) poniesione zostały na roboty budowlane i nadzór autorski.

17. Budowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa infrastruktury w ciągach dróg: ul. Wolności i ul. Krasickiego

I etap ul. Wolności: W wyniku ogłoszonego postępowania prowadzonego przez PZD w Myszkowie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3811 S od ronda w m. Postęp do ronda w m. Myszków – Mrzygłód na odcinku ok. 8,5 km – etap I”, wyłoniony został Wykonawca – COLAS Polska sp. z o.o., z którym dnia 26.06.2023 r. zawarto umowę z terminem realizacji 14 miesięcy od dnia zawarcia umowy tj. do dnia 26.08.2024 r. Trwają roboty budowlane. Termin realizacji został wydłużony kolejnym aneksem do dnia 15.11.2024 r. z uwagi na konieczność wykonania robót nieobjętych dokumentacją projektową w zakresie drogi. W bieżącym roku, do dnia 20.09.2024 r. środki w wysokości 2 198 087,32 zł zostały poniesione na roboty budowlane i opinię siedliskową wraz z nadzorem nad wycięciem drzew kolidujących z zadaniem Gminy.

II etap ul. Krasickiego: Dnia 17.05.2024 r. zostało wszczęte przez PZD postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane dla tego etapu. W terminie składania ofert, do dnia 02.08.2024 r. wpłynęło 9 ofert. Dnia 18.09.2024 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę DROGOMEX sp. z o.o. i dnia 01.10.2024 r. zawarto umowę o roboty budowlane z terminem realizacji zadania do dnia 01.12.2025 r. W bieżącym roku, do dnia 20.09.2024 r. nie wydatkowano środków na to zadanie.

18. Budowa drogi w ulicy bocznej od ul. Ceramicznej

Gmina po przeprowadzeniu czterech postępowań w trybie zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w dniu 06.03.2023 r. zawarła umowę z firmą DROGMA Andrzej Morawiec. W trakcie realizacji prac projektowych, Projektant z uwagi na zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wskazał konieczność zmiany procedury uzyskania pozwolenia na budowę na uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. Ponadto, w trakcie prac projektowych wystąpiła konieczność przebudowy sieci gazowej. W związku z powyższym termin realizacji przedmiotu umowy aneksami został wydłużony do dnia 20.12.2024 r. W bieżącym roku, do dnia 20.09.2024 r. nie wydatkowano środków na to zadanie.

19. Rewitalizacja centrum Myszkowa

Trwa realizacja umowy na prace projektowe w zakresie zagospodarowania pasa DW 793 z terminem realizacji do 29.11.2024 r. Gmina w I kwartale 2024 r. odebrała dokumentację projektową wraz z niezbędnym pozwoleniem i decyzjami z wyłączeniem dokumentacji ww. pasa DW 793. Dnia 26.04.2024 r. zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dla etapów: 1,4,5,7,8,9,10. Dnia 01.08.2024 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Termin zawarcia umowy został przesunięty na wniosek Wykonawcy – Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego DOMAX Arkadiusz Mika na dzień 11.09.2024 r. Ponadto, w dniu 21.08.2024 r. Gmina otrzymała promesę dot. dofinansowania powyższego zadania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 20 000 000,00zł . Termin realizacji umowy to 25 miesięcy od dnia zawarcia umowy. W bieżącym roku, do dnia 20.09.2024 r. nie wydatkowano środków na to zadanie.

20. Przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury wraz z instalacjami – etap III

W ramach drugiej części III etapu powyższego zadania, w dniu 04.05.2023 r. zawarta została umowa na wykonanie robót budowlanych. Wykonawca – EXELES sp. z o.o. realizuje roboty. Umowny termin zakończenia zadania: 370 dni od dnia zawarcia umowy tj. do dnia 08.05.2024 r. W trakcie realizacji wystąpiła konieczność wykonania robót nieobjętych dokumentacją projektową wymienionych w protokołach konieczności. Aneksami do umowy termin zakończenia zadania przesunięto na dzień 27.09.2024 r. i w tym dniu dokonano protokolarnego odbioru końcowego. Zadanie dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład. W bieżącym roku, do dnia 20.09.2024 r. środki w wysokości 2 355 542,07 zł (w tym 1 964 422,87 zł Polski Ład) zostały poniesione na roboty budowlane.

21. Rozwój infrastruktury stadionu sportowego poprzez budowę budynku klubowego oraz budowę dwóch kortów tenisowych

W dniu 30.05.2023 r. po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zawarto umowę z Wykonawcą robót budowlanych – KADJA sp. z o.o. z terminem realizacji zadania: 400 dni od dnia zawarcia umowy tj. do dnia 03.07.2024 r. W trakcie realizacji wystąpiła konieczność wykonania robót nieobjętych dokumentacją projektową. Podpisano aneksy do umowy, w wyniku których termin zakończenia zadania przesunięto na 15.10.2024 r. Ponadto zlecono ZWiK sp. z o.o. wykonanie zewnętrznej instalacji wodociągowej zakończonej hydrantem pożarowym. W trakcie realizacji robót zdecydowano o wykonaniu dodatkowych robót budowlanych polegających na budowie oświetlenia terenu stadionu oraz pomalowaniu budynku kas. W związku z powyższym w przygotowaniu jest aneks do umowy zwiększający wynagrodzenie Wykonawcy

i wydłużający termin realizacji zadania do dnia 30.11.2024 r. Zadanie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład. W bieżącym roku, do dnia 20.09.2024 r. środki w wysokości 3 037 955,98 zł pochodzące w całości z dofinansowania, zostały poniesione na roboty budowlane.

22. Rewitalizacja terenu rekreacyjnego „Pohulanka” w Myszkowie.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane dla tego zadania w dniu 04.03.2024 r. została zawarta umowa z Wykonawcą – „WIZARD SYSTEM” Marcin Nowak z terminem realizacji zadania do dnia 05.11.2024 r. Zadanie obejmowało budowę tężni solankowej, parkingów, ciągów pieszo-rowerowych oraz zagospodarowanie terenu. Dnia 30.09.2024 r. dokonano protokolarnego odbioru końcowego. Zadanie dofinansowane było ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład. W bieżącym roku, do dnia 20.09.2024 r. środki w wysokości 1 235 644,45 zł (w tym 985 915,72 zł pochodzące z dofinansowania) zostały poniesione na roboty budowlane, opinię siedliskową wraz z nadzorem nad wycięciem drzew i nadzór inwestorki.

23. Prace restauratorskie i konserwatorskie przy zabytku – budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Kościuszki 6 w Myszkowie

Po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej dla tego zadania, w dniu 03.11.2023 r. zawarta została umowa z firmą Michał Kuchta QM Architektura. Dnia 6.05.2024 r. odebrano dokumentację projektowo-kosztorysową. Pozwolenie na budowę Starosta Myszkowski wydał w dniu 24.04.2024 r. W wyniku postępowania na roboty budowlane wyłoniono wykonawcę – firmę SIMDACH Szymon Siedlarz, z którym dnia 26.08.2024 r. zawarto umowę z terminem zakończenia robót 330 dni od dnia zawarcia umowy tj. do dnia 22.07.2025 r. Inwestycja dofinansowana jest z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. W bieżącym roku, do dnia 20.09.2024 r. środki w wysokości 39 852,00 zł zostały poniesione na dokumentację projektową.

24. Dostępna przestrzeń publiczna – Plac zabaw dla dzieci niepełnosprawnych – Szkoła Podstawowa z oddz. Integracyjnymi nr 3 im. Tadeusza Kościuszki

Dnia 12.12.2023 r. została zawarta umowa na wykonanie robót polegających na zakupie, dostawie i montażu urządzeń zabawowych, demontażu istniejącego ogrodzenia i montażu furtki wejściowej. Roboty zostały zrealizowane w terminie i odebrane w dniu 15.04.2024 r. W bieżącym roku, do dnia 20.09.2024 r. środki w wysokości 141 517,44 zł zostały poniesione na roboty budowlane.

25. Budowa sieci wodociągowej na terenie miasta Myszkowa – ul. Malinowa

W wyniku przeprowadzonego postępowania na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla tego zadania, w dniu 07.06.2024 r. zawarto umowę z Wykonawcą PHU PROFI Sławomir Łapeta. W dniu 04.10.2024 r. Wykonawca przekazał Gminie kompletną dokumentację projektową wraz z pozwoleniem na budowę. W bieżącym roku, do dnia 20.09.2024 r. nie wydatkowano środków na to zadanie.

26. Budowa sieci wodociągowej na terenie miasta Myszkowa – ul. 1 Maja

Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. posiada dokumentację projektową dla powyższego zadania. Roboty budowlane są planowane do wykonania w 2025 r. przez

ZWiK sp. z o.o. W bieżącym roku, do dnia 20.09.2024 r. nie wydatkowano środków na to zadanie.

27. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1

Gmina posiadała dokumentację projektową wraz z niezbędnymi decyzjami dla tego zadania. Po ogłoszeniu naboru wniosków przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, posiadana dokumentacja wymagała zgodnie z regulaminem naboru aktualizacji dokumentacji i doprojektowania fotowoltaiki i magazynu energii. W dniu 12.04.2024 r. zostało ogłoszone postępowanie w trybie zapytania ofertowego na wybór wykonawcy aktualizacji posiadanej dokumentacji. W terminie składania ofert zostały złożone dwie oferty. Dnia 29.04.2024 r. zawarto umowę z firmą Abyard Elektrim System Sp. z o. o. z terminem realizacji do dnia 21.05.2024 r. W dniu 29.06.2024 r. został złożony wniosek o dofinansowanie. Z uwagi na konieczność analizy czy zmiany dokumentacji stanowią zmiany istotne a co za tym idzie czy konieczna jest zmiana pozwolenia na budowę - termin został wydłużony do dnia 12.08.2024 r., w którym Wykonawca przekazał dokumentację Gminie. W bieżącym roku, do dnia 20.09.2024 r. środki w wysokości 16 605,00 zł (w tym 2 490,75 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) zostały poniesione na aktualizację dokumentacji projektowej.

28. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 5

Gmina posiadała dokumentację projektową wraz z niezbędnymi decyzjami dla tego zadania. Po ogłoszeniu naboru wniosków przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, posiadana dokumentacja wymagała zgodnie z regulaminem naboru aktualizacji dokumentacji i doprojektowania fotowoltaiki i magazynu energii. W dniu 12.04.2024 r. zostało ogłoszone postępowanie w trybie zapytania ofertowego na wybór wykonawcy aktualizacji posiadanej dokumentacji. W terminie składania ofert zostały złożone dwie oferty. Dnia 29.04.2024 r. zawarto umowę z firmą Abyard Elektrim System sp. z o. o. z terminem realizacji do dnia 21.05.2024 r. W dniu 29.06.2024 r. został złożony wniosek o dofinansowanie. Z uwagi na konieczność analizy czy zmiany dokumentacji stanowią zmiany istotne, a co za tym idzie czy konieczna jest zmiana pozwolenia na budowę - termin został wydłużony do dnia 12.08.2024 r., w którym Wykonawca przekazał dokumentację Gminie. W bieżącym roku, do dnia 20.09.2024 r. środki w wysokości 16 605,00 zł (w tym 2 490,75 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) zostały poniesione na aktualizację dokumentacji projektowej.

29. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Myszkowie

Gmina posiada dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę dla tego zadania. W związku z zamiarem zgłoszenia zadania do dofinansowania w ramach KPO B1.1.3. „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół” dnia 14.08.2024 r. wszczęto postępowanie w trybie zapytania ofertowego dot. aktualizacji ww. dokumentacji polegającej na jej dostosowaniu do ogólnych wymogów dofinansowania. W terminie składania ofert nie wpłynęła żadna oferta, w związku z czym postępowanie zostało unieważnione. W dniu 28.08.2024 r. ponownie wszczęto postępowanie w trybie zapytania ofertowego, jednakże i tym razem nie wpłynęła żadna oferta. Dnia 03.09.2024 r. ogłoszony został nabór na dofinansowanie w ramach KPO „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół”. W bieżącym roku, do dnia 20.09.2024 r. nie wydatkowano środków na to zadanie.

30. Rozwój bazy mieszkaniowej – budowa budynków ul. Millenium 32

W 2022 r. zawarto umowę z firmą KADJA sp. z o.o. na wykonanie robót budowlanych. Dnia 09.02.2024 r. dokonano odbioru końcowego zadania i zgodnie z uchwałą dokonano płatności ze środków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023. W dniu 20.03.2024 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Myszkowie wydał pozwolenie na użytkowanie. W bieżącym roku, do dnia 20.09.2024 r. środki w wysokości 8 473,47 zł zostały poniesione na nadzór autorski.

31. Budowa placu zabaw w Myszkowie na działce nr 5953/1 (Szkoła Podstawowa Nr 3)

Dnia 14.06.2024 r. została zawarta umowa na realizację robót budowlanych polegających na montażu urządzeń zabawowych. Prace zostały zrealizowane w terminie i odebrane w dniu 26.08.2024 r. W bieżącym roku, do dnia 20.09.2024 r. środki w wysokości 147 350,00 zł zostały poniesione na roboty budowlane.

32. Budowa drogi w ul. Projektowanej wraz z odwodnieniem

W okresie od października 2023 do kwietnia 2024 r. zostały przeprowadzone 4 postępowania w trybie zapytań ofertowych. W wyniku przeprowadzonego czwartego postępowania, dnia 17.06.2024 r. została zawarta umowa z Wykonawcą – firmą ABS – Ochrona Środowiska sp. z o.o. Został zaakceptowany projekt koncepcyjny drogi, który w dniu 17.09.2024 r. przedstawiono na konsultacjach społecznych. Termin wykonania przedmiotu umowy: 400 dni od dnia zawarcia umowy tj. do dnia 22.07.2025 r. W bieżącym roku, do dnia 20.09.2024 r. środki w wysokości 45 756,00 zł zostały poniesione na dokumentację projektową.

33. Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK przy ul. Plac Sportowy

W związku z otrzymanym dofinansowaniem ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i zgodnie z regulaminem Ministerstwa Sportu i Turystyki przedstawionym w Programie modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko - ORLIK 2012” Edycja 2023 przeprowadzono dwa postępowania w formie zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji dla powyższego zadania. W dniu 19.06.2024 r. został wyłoniony Wykonawca – firma ABS – Ochrona Środowiska sp. z o. o., który dnia 13.08.2024 r. przekazał sporządzoną dokumentację projektową. Z uwagi na bardzo zły stan techniczny zapleczy sanitarno-szatniowych, nie jest uzasadnionym wydatkowanie środków na ich remont, który byłby tylko doraźny i krótkotrwały. Wobec powyższego pismem z dnia 13.08.2024 r. Gmina zwróciła się do Ministra Sportu i Turystyki o zmianę przeznaczenia dofinansowania z budynków zapleczy na remont boiska oraz wydłużenie terminu rozliczenia zadania. W odpowiedzi na powyższe, Ministerstwo przekazało Gminie aneks uwzględniający przedmiotowe zmiany. Dnia 10.10.2024 r. aneks został podpisany i wysłany do Ministerstwa. Aktualnie w przygotowaniu są dokumenty niezbędne do rozpoczęcia procedury wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane. W bieżącym roku, do dnia 20.09.2024 r. środki w wysokości 19 926,00 zł zostały poniesione na dokumentację projektową.

34. Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK przy Szkole Podstawowej nr 6 w Myszkowie przy ul. Wapiennej

W związku z otrzymanym dofinansowaniem ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i zgodnie z regulaminem Ministerstwa Sportu i Turystyki przedstawionym

w Programie modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko - ORLIK 2012” Edycja 2023 przeprowadzono dwa postępowania w formie zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji dla powyższego zadania. W dniu 19.06.2024 r. został wyłoniony wykonawca - firma ABS – Ochrona Środowiska sp. z o. o., który dnia 13.08.2024 r. przekazał sporządzoną dokumentację projektową. Z uwagi na bardzo zły stan techniczny zapleczy sanitarno-szatniowych, nie jest uzasadnionym wydatkowanie środków na ich remont, który byłby tylko doraźny i krótkotrwały. Wobec powyższego pismem z dnia 13.08.2024 r. Gmina zwróciła się do Ministra Sportu i Turystyki o zmianę przeznaczenia dofinansowania z budynków zapleczy na remont boiska oraz wydłużenie terminu rozliczenia zadania. W odpowiedzi na powyższe, Ministerstwo przekazało Gminie aneks uwzględniający przedmiotowe zmiany. Dnia 10.10.2024 r. aneks został podpisany i wysłany do Ministerstwa. Aktualnie w przygotowaniu są dokumenty niezbędne do rozpoczęcia procedury wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane. W bieżącym roku, do dnia 20.09.2024 r. środki w wysokości 24 354,00 zł zostały poniesione na dokumentację projektową.

35. Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK przy Szkole Podstawowej nr 1 w Myszkowie przy ul. Leśnej 1

W związku z otrzymanym dofinansowaniem ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i zgodnie z regulaminem Ministerstwa Sportu i Turystyki przedstawionym w Programie modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko - ORLIK 2012” Edycja 2023 przeprowadzono dwa postępowania w formie zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji dla powyższego zadania. W dniu 19.06.2024 r. został wyłoniony wykonawca - firma ABS – Ochrona Środowiska sp. z o. o., który dnia 13.08.2024 r. przekazał sporządzoną dokumentację projektową. Z uwagi na bardzo zły stan techniczny zapleczy sanitarno-szatniowych, nie jest uzasadnionym wydatkowanie środków na ich remont, który byłby tylko doraźny i krótkotrwały. Wobec powyższego pismem z dnia 13.08.2024 r. Gmina zwróciła się do Ministra Sportu i Turystyki o zmianę przeznaczenia dofinansowania z budynków zapleczy na remont boiska oraz wydłużenie terminu rozliczenia zadania. W odpowiedzi na powyższe, Ministerstwo przekazało Gminie aneks uwzględniający przedmiotowe zmiany. Dnia 10.10.2024 r. aneks został podpisany i wysłany do Ministerstwa. Aktualnie w przygotowaniu są dokumenty niezbędne do rozpoczęcia procedury wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane. W bieżącym roku, do dnia 20.09.2024 r. środki w wysokości 24 354,00 zł zostały poniesione na dokumentację projektową.

36. Przebudowa drogi gminnej w ul. Porębskiej na odcinku od drogi gminnej w ul. Siewierskiej do drogi wojewódzkiej nr 791 – droga dojazdowa do pól

W sierpniu 2024 zostało przeprowadzone postępowanie w trybie zapytania ofertowego. W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 03.09.2024 r. została wybrana oferta. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma P.H.U. Larix sp. z.o.o., z którą dnia 12.09.2024 r. została zawarta umowa, z terminem realizacji zadania do dnia 14.11.2024 r. Część środków przeznaczonych na inwestycję jest realizowana w ramach dofinansowania budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. z Województwa Śląskiego. W bieżącym roku, do dnia 20.09.2024 r. środki w wysokości 79,30 zł zostały poniesione na opłatę za mapy.

37. Rozbudowa drogi przy Urzędzie Skarbowym w Myszkowie

W 2023 r. zawarto umowę z Wykonawcą dokumentacji projektowej – Pracownią Architektoniczno-Urbanistyczną ALMAPROJEKT Maciej Kolesiński. W dniu 12.07.2024 r. Wykonawca przekazał Gminie kompletną dokumentację projektową wraz z decyzją

zezwalająca na realizację inwestycji drogowej. Po wydaniu decyzji ZRID została zwiększona liczba podziałów nieruchomości pod poszerzenie pasa drogowego, która w opisie przedmiotu zamówienia wynosiła 6, a koniecznością stało się dokonanie podziału 10 działek, co skutkowało zwiększeniem kosztów wynagrodzenia przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną ofertą, o kwotę 5 904 zł/brutto. Zgodnie z porozumieniem z dnia 15.09.2020 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 30.12.2021 r. i aneksem nr 2 z dnia 30.12.2022 r. zawartym z Województwem Śląskim reprezentowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich została przekazana dokumentacja projektowa obejmująca budowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 793 z przedmiotową drogą. Zgodnie z ww. porozumieniem przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego opracowana dokumentacja przetargowa winna zostać uzgodniona z ZDW w Katowicach. Aktualnie trwa przygotowanie dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia procedury związanej z wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane. W bieżącym roku, do dnia 20.09.2024 r. środki w wysokości 116 604,00 zł zostały poniesione na dokumentację projektową.

38. Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przebudowa i budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie osiedla mieszkaniowego Podlas – teren obejmujący obszar pomiędzy ulicami Jana Pawła II, Prusa i Kościuszki.

W wyniku przeprowadzonego postępowania, w 2021 r. zawarta została umowa z wykonawcą dokumentacji projektowej – AK-BUD Konrad Galant. Trwają prace projektowe. Dnia 07.05.2024 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W trakcie trwania procedury, postanowieniem organ wskazał zmiany konieczne do uwzględnienia we wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczące nieruchomości Skarbu Państwa. Termin realizacji przedmiotu umowy wydłużony został aneksem do dnia 30.10.2024 r. W bieżącym roku, do dnia 20.09.2024 r. nie wydatkowano środków na to zadanie.

39. Rewitalizacja infrastruktury na terenie osiedli mieszkaniowych w Myszkowie: I etap teren ul. Wolności 27, II etap teren ul. Skłodowskiej nr 6, 8, 10, 12.

Gmina posiada dokumentację projektową oraz pozwolenia na budowę nr 793/20 z dnia 07.10.2020 r. dla I etapu ww. zadania. W III kwartale 2022 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego zawarto umowę na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla II etapu przedmiotowego zadania. Wykonawcą została firma WMC Inżynieria Wanda Czopek. W dniu 16.07.2024 r. Wykonawca przekazał Gminie kompletną dokumentację projektową wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę. W bieżącym roku, do dnia 20.09.2024 r. środki w wysokości 71 844,30 zł zostały poniesione na dokumentację projektową.

40. Budowa i dobudowy oświetlenia ulicznego:

- a) **Budowa i dobudowy oświetlenia ulicznego przy ulicach: Pohulańska, Waryńskiego, Palmowa, Projektowana i Koziegłowska oraz łączniku ulicy Batalionów Chłopskich z ulicą Wyzwolenia.**
- b) **Budowa i dobudowy oświetlenia ulicznego przy przejściach dla pieszych w ciągu ulicy Pułaskiego – droga wojewódzka.**
- c) **Budowa i dobudowy oświetlenia ulicznego: teren osiedla mieszkaniowego przy ul. Krasickiego**

W ramach powyższego zadania inwestycyjnego w dniu 09.08.2024 r. zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych z terminem składania ofert do dnia 26.08.2024 r. W terminie składania ofert, została złożona 1 oferta na dwie części zamówienia: **część 1 zamówienia:** budowy i dobudowy oświetlenia ulicznego przy ulicach: Pohulańska, Waryńskiego, Palmowa, Projektowana i Koziegłowska oraz łączniku ulicy Batalionów Chłopskich z ulicą Wyzwolenia, termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 29.11.2024r. ; **część 2 zamówienia:** budowa i dobudowy oświetlenia ulicznego przy przejściach dla pieszych w ulicy Pułaskiego. Dnia 03.09.2024 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty i w dniu 11.09.2024 r. zawarta została umowa z Wykonawcą – firmą ETEC sp. z o. o. . Termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 31.10.2024r.

Dla trzeciej części zadania (tj. budowa oświetlenia na terenie osiedla mieszkaniowego przy ul. Krasickiego) w dniu 08.10.2024 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego z terminem składania ofert do dnia 23.10.2024 r.

W bieżącym roku, do dnia 20.09.2024 r. nie wydatkowano środków na to zadanie.

41. Droga dojazdowa do gruntów rolnych w ciągu drogi gminnej ul. Błotnej od ul. Szpitalnej w kierunku ul. Pińczyckiej

W dniu 05.09.2024 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych dla przedmiotowego zadania z terminem składania ofert do dnia 24.09.2024 r. W terminie składania ofert wpłynęło 7 ofert. Część środków przeznaczonych na inwestycję jest realizowana w ramach dofinansowania budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych z Województwa Śląskiego. W bieżącym roku, do dnia 20.09.2024 r. nie wydatkowano środków na to zadanie.

II. REALIZACJA REMONTÓW

1. Remont odcinka chodnika o długości 86 m w ciągu drogi gminnej w ul. Millenium w Myszkowie

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego wyłoniony został Wykonawca robót – DROGMA Andrzej Morawiec. W dniu 14.08.2024 r. została zawarta umowa z terminem realizacji 30 dni od dnia zawarcia umowy. Prace zostały zrealizowane i w dniu 16.09.2024 r. odbył się odbiór końcowy. Środki w wysokości 45 166,56 zł zostały poniesione na roboty budowlane.

2. Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni w ramach zadania pn.: "Bieżąca konserwacja dróg o nawierzchniach gruntowych w miejscach wymagających naprawy"

W dniu 08.05.2024 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, została zawarta umowa z Wykonawcą Budromex Radom sp. z o.o. z terminem realizacji zadania do dnia 06.08.2024 r. Wykonane zostały remonty w ciągu dróg gminnych

ulic: Odlewniczej i Ziemiaczanej. Roboty budowlane zostały odebrane w terminie umownym na kwotę 171 122,52 zł.

3. Mechaniczne profilowanie dróg gruntowych i remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej w ramach zadania pn.: "Bieżąca konserwacja dróg o nawierzchniach gruntowych w miejscach wymagających naprawy"

W dniu 21.03.2024 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawarta została umowa z przedsiębiorstwem usługowo-handlowym „DOMAX” Arkadiusz Mika, z terminem realizacji przedmiotu umowy do dnia 30.11.2024 r. Wykonany został I etap przedmiotowych robót tj. wyprofilowanie oraz zagęszczenie podłoża wykonane mechanicznie przy pomocy równiarki i walca wibracyjnego (16 005 m²) oraz remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej (125 t) na kwotę 68 337,82 zł, na drogach w ulicach: Małej Szpitalnej (odcinek gruntowy), Ceramicznej (od 9B do 11E), Ceramicznej (od 9B do 1C), Ceramicznej (do Jana Pawła II), Rybnej – Wspólnej, Cichej, Murarskiej (350 mb od ul. Słowackiego), Gryczanej, Kowalskiej, Bocznej, Mokrej, Szczygłej (600 mb od ul. Gołębiej), Gołębiej, Hutników, Żeromskiego, Towarowej (odc. około 90 mb). Aktualnie trwa realizacja II etapu zadania tj. ulice: Lniana, Boczna (od ul. Osińska Góra), Pszenna, Urodzajna, droga boczna od Waryńskiego, Projektowana. Aktualnie trwa realizacja II etapu zadania.

4. Bieżąca konserwacja dróg w ramach zadania pn. „Remonty dróg o nawierzchni bitumicznej”

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, dnia 11.01.2024 r. została zawarta umowa z Wykonawcą – RAFALIN sp. z o.o. sp. k. z terminem realizacji zadania do dnia 30.11.2024 r. Do dnia 20.09.2024 r. wykonano roboty na kwotę 249 614,97 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji, ubytki usuwane są na bieżąco.

5. Odnowa oznakowania poziomego

W dniu 07.08.2024 r. sporządzono zaproszenie do składania ofert w ramach rozeznania rynku na odnowę istniejącego i wykonanie nowego oznakowania poziomego nawierzchni na sieci dróg gminnych w granicach administracyjnych miasta Myszkowa w 2024 r. Wykonawcą zostało Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „DrogoPol” sp. z o. o., z którym w dniu 12.08.2024 r. zawarto umowę. Wykonawca do dnia 14.10.2024 r. zrealizował zakres robót zlecony w zamówieniu nr I z dnia 13.08.2023 r. na kwotę 8 050,35 zł, zleceniu nr II z dnia 05.09.2024 r. na kwotę 5972,27 zł oraz zleceniu nr III z dnia 04.10.2024 r., które jest w trakcie rozliczania.

6. Oznakowanie pionowe

W dniu 22.03.2024 r. sporządzono zaproszenie do składania ofert w ramach rozeznania rynku na zamówienie pn. „Dostawa znaków drogowych pionowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz słupków do znaków stosowanych do oznakowania dróg gminnych na terenie Gminy Myszków w 2024 r.”. Wykonawcą została firma Centrum Techniki Drogowej INBUD sp. z o. o., z którą w dniu 04.04.2024 r. zawarto umowę. Umowa realizowana jest sukcesywnie, stosownie do potrzeb Zamawiającego, na podstawie każdorazowo złożonych zamówień. Termin realizacji do dnia 29.11.2024 r. Do dnia 14.10.2024 r. zostały poniesione środki w wysokości 17 632,05 zł.

W dniu 12.09.2024 r. zlecono firmie Usługi Koparko-Ładowarką SKORUPA Monika Odulińska-Skorupa, usługę montażu barier U-12a typu „Olsztyńskiego” oraz montażu

i demontażu słupków U-12c w ciągu drogi gminnej ul. Kopernika w Myszkowie. Usługa została zrealizowana za kwotę 3 690,00 zł.

7. Badanie warunków widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych

W dniu 12.09.2024 r. zlecono firmie – P.P.H.U. „MAXDROGI” Dawid Rakoczy, wykonanie pomiarów warunków widoczności na 3 przejazdach kolejowo-drogowych w Gminie Myszków. W ramach realizacji przedmiotowego zlecenia w dniu 13.09.2024 r. została dokonana analiza warunków widoczności. Usługa została zrealizowana za kwotę 1 217,70 zł.

8. Przeglądy mostów

W IV kwartale 2024 r. planuje się przeprowadzić przegląd okresowy (roczny) stanu technicznego obiektów mostowych zlokalizowanych na terenie Gminy Myszków.

9. Utwardzenie nieruchomości na działce nr 8449/3

W wyniku przeprowadzonego rozeznania rynkowego, w dniu 02.08.2024 r. została zawarta umowa z firmą ALP-EXPRESS Dawid Strzelczyk, na wykonanie utwardzenia terenu pod wiatę śmietnikową na działce nr 8449/3 z terminem realizacji do dnia 02.09.2024 r. na kwotę 5 500,00 zł. Zadanie zostało wykonane w terminie i w dniu 29.08.2024 r. podpisano protokół odbioru końcowego.

BURMISTRZ
Włodzisław Żak