



BURMISTRZ MIASTA MYSZKOWA

42-300 Myszków, ul. Kościuszki 26
tel. +48/34/313-26-82; fax: +48/34/313-50-29
www.miastomyszkow.pl, e-mail: urzad@miastomyszkow.pl

IM.0012.1.2026.KC

Myszków, dnia 16.02.2026 r.

Biuro Rady Miasta
Komisja Rewizyjna
w miejscu

Dotyczy: pisma nr BR.0012.1.2026.SC – pkt V ppkt 1.

W odpowiedzi na pismo BR.0012.1.2026.SC z dnia 07.01.2025 r. – pkt V ppkt 1: sprawozdanie z wykonania inwestycji za 2025 r. przekazuję niezbędne dane.

I. Zadania inwestycyjne zrealizowane lub w trakcie realizacji:

1. Budowa drogi w ul. Siewierskiej

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dnia 11.03.2025 r. zawarta została umowa na roboty budowlane z Wykonawcą – firmą INFRAX sp. z o. o. z terminem realizacji zadania do dnia 02.09.2025 r. W trakcie wykonywania robót, termin ten został wydłużony aneksem do dnia 31.10.2025 r. Zadanie zostało zrealizowane i w dniu 31.10.2025 r. dokonano odbioru końcowego. W ramach tego zadania wykonano jezdnię, chodniki wraz ze zjazdami na posesje, odcinek kanalizacji deszczowej oraz przebudowano sieć elektroenergetyczną. Gmina pozyskała refundację w wysokości 50 % poniesionych kosztów inwestycji z programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.

2. Budowa odcinka drogi w ul. Ceramicznej (od numeru 13e do ul. Malinowej)

W III kwartale 2024 r. została zawarta umowa z Wykonawcą robót budowlanych – konsorcjum firm KRUZ Budownictwo sp. z o. o. i Paweł Kruz BRUKPOL BIS z terminem realizacji przedmiotu umowy do dnia 25.02.2025 r. W trakcie realizacji robót termin ten wydłużony został do 25.03.2025 r. Prace zostały zrealizowane i dnia 21.03.2025 r. odebrane protokołem odbioru końcowego. W ramach tego zadania wykonano drogę o nawierzchni z kostki betonowej oraz kanalizację deszczową.

3. Przebudowa dróg gminnych w ul. Wyszyńskiego i ul. 11 Listopada w Myszkowie

W II kwartale 2024 r. została zawarta umowa na roboty budowlane z firmą PRDM sp. z o. o. z terminem realizacji przedmiotu umowy do dnia 31.03.2025 r. W trakcie realizacji robót termin ten został wydłużony aneksem do dnia 30.04.2025 r. Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru końcowego dnia 30.04.2025 r. W ramach tej inwestycji wykonane zostały nowe nawierzchnie w ul. Wyszyńskiego i ul. 11 Listopada, chodniki oraz miejsca postojowe.

4. Rozbudowa drogi przy Urzędzie Skarbowym w Myszkowie

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, dnia 29.05.2025 r. została zawarta umowa z Wykonawcą robót budowlanych – firmą P.U.H. „BUD-MET” Jarosław Kałmuk z terminem realizacji zadania do dnia 29.10.2025 r. Termin wykonania przedmiotu umowy został wydłużony aneksami do dnia 23.12.2025 r. W związku z niezakończeniem robót

w ustalonym terminie, Wykonawcy zostały naliczone kary umowne w wysokości 31 456,32 zł. Odbiór końcowy odbył się dnia 31.12.2025 r. W ramach tego zadania wykonana została wykonana droga o nawierzchni bitumicznej, kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie uliczne.

5. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Myszkowie

Gmina otrzymała dofinansowanie z programu KPO B1.1.3. „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół” na realizację tego zadania. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dnia 25.11.2025 r. została zawarta umowa z Wykonawcą robót budowlanych – firmą TRANS-JUL-BUD sp. z o. o. z terminem realizacji przedmiotu umowy do dnia 30.04.2026 r. Trwają roboty budowlane.

6. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Myszkowie

Gmina otrzymała dofinansowanie z programu KPO B1.1.3. „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół” na realizację tego zadania. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dnia 27.11.2025 r. została zawarta umowa z Wykonawcą robót budowlanych – firmą INNPROVENT sp. z o. o. z terminem realizacji przedmiotu umowy do dnia 30.04.2026 r. Trwają roboty budowlane.

7. Budowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa infrastruktury w ciągach dróg – ul. Wolności i ul. Krasickiego

II etap ul. Krasickiego: W IV kwartale 2024 r. zawarto umowę na roboty budowlane z firmą Drogomex sp. z o.o. z terminem realizacji zadania do dnia 01.12.2025 r. Dnia 30.10.2025 r. podpisano aneks nr 2 zmieniający termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.06.2026 r. z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych z zakresu Gminy. Trwają roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej i wodociągu.

8. Budowa i dobudowy oświetlenia ulicznego

Dnia 19.12.2024 r. wszczęto II postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie oświetlenia drogowego na terenie osiedla mieszkaniowego przy ul. Krasickiego w Myszkowie. Dnia 03.03.2025 r. została zawarta umowa z Wykonawcą – ETEC sp. z o. o., z terminem realizacji zadania do dnia 30.07.2025 r. Prace zostały zrealizowane i dnia 23.06.2025 r. odebrane protokołem odbioru końcowego.

9. Rewitalizacja centrum Myszkowa

W III kwartale 2024 r. zawarta została umowa z Wykonawcą – firmą DOMAX sp. z o. o. na roboty budowlane etapów 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, z terminem realizacji zadania 25 miesięcy od dnia zawarcia umowy tj. do dnia 11.10.2026 r. Trwa realizacja przedmiotu umowy. W zakresie umowy o prace projektowe dot. zagospodarowania pasa DW 793: zawarty został kolejny aneks wydłużający termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 31.03.2026 r.

10. Rewitalizacja centrum Myszkowa – biblioteka (etap 2)

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dnia 31.07.2025 r. została zawarta umowa z Wykonawcą – firmą RW Projekt sp. z o. o. z terminem realizacji zadania 90 dni od dnia zawarcia umowy tj. do dnia 29.10.2025 r. Wykonawca nie wykonał robót w terminie. Zadanie zostało odebrane w dniu 21.11.2025 r. W związku z niedotrzymaniem terminu wykonania przedmiotu umowy, Wykonawcy naliczono kary umowne w wysokości 4 467,98 zł. W ramach tego zadania wykonany został I etap prac tj. rozbiórka budynku dawnego dworca PKS.

11. Rewitalizacja centrum Myszkowa – centrum przesiadkowe (etap 3)

Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację tego zadania dofinansowanie z Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 – 2027 Priorytet 3 „Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności”. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dnia 30.07.2025 r. zawarta została umowa z Wykonawcą robót budowlanych – firmą TEL-BRUK Radosław Telenga z terminem realizacji zadania 13 miesięcy od dnia zawarcia umowy tj. do dnia 30.08.2026 r. Trwa realizacja przedmiotu umowy.

12. Prace restauratorskie i konserwatorskie przy zabytku – budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Kościuszki 6 w Myszkowie

W sierpniu 2024 r. została zawarta umowa na roboty budowlane z Wykonawcą – firmą SIMDACH Szymon Siedlarz. Na wniosek Wykonawcy zawarty został aneks dot. zmiany harmonogramu prac z terminem realizacji zadania do dnia 22.07.2025 r. Prace zostały zrealizowane i odebrane protokołem odbioru końcowego w dniu 16.07.2025 r. W ramach tego zadania wykonano prace związane z wymianą więźby i pokrycia dachowego, wzmocnieniem stropu nad II piętrem, wykonaniem nowych ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych i remontem lokali mieszkalnych na poddaszu, izolacją termiczną dachu, izolacją termiczną i akustyczną stropu nad II piętrem, ponadto przeprowadzono gruntowny remont klatki schodowej z wymianą części stopnic drewnianych, drewnianych poręczy i żeliwnych tralek balustradowych, remont pomieszczeń piwnicznych, wymianę części stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę części instalacji elektrycznych z nowymi oprawami, wymianę części instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz wymianę całej instalacji odgromowej.

13. Budowa sieci wodociągowej na terenie miasta Myszkowa - ul. Malinowa

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, dnia 17.09.2025 r. została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych związanych z budową sieci wodociągowej na terenie miasta Myszkowa – ul. Malinowa z Wykonawcą – firmą GUDREX sp. z o. o. Roboty zostały zrealizowane i odebrane protokołem odbioru końcowego w dniu 15.12.2025 r.

14. Droga dojazdowa do pól w ciągu drogi gminnej ul. Chopina w Myszkowie (odcinek od posesji nr 11A do połączenia z działką nr 148)

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, dnia 30.09.2025 r. została zawarta umowa na wykonania robót budowlanych z Wykonawcą – firmą P.H.U. LARIX sp. z o. o. z terminem realizacji zadania do dnia 30.11.2025 r. Roboty zostały zakończone i odebrane protokołem odbioru końcowego w dniu 26.11.2025 r. W ramach tego zadania wykonano jezdnię o nawierzchni z kruszywa łamanego.

15. Budowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3 w Myszkowie

Dnia 22.07.2025 r. zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego dnia 16.09.2025 r. została zawarta umowa z Wykonawcą – PLAWIA sp. z o. o. z terminem realizacji zadania do 75 dni od dnia zawarcia umowy tj. do dnia 30.11.2025 r. Roboty zostały zrealizowane i odebrane w dniu 02.12.2025 r.

16. Strzelnica w Myszkowie

Dnia 13.10.2025 r. zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w formule zaprojektuj i wybuduj dot. wyłączenia części strzelnicy. W dniu 24.11.2025 r. zawarto umowę z Wykonawcą – firmą EMSA sp. z o. o. z terminem realizacji przedmiotu umowy do dnia 15.12.2025 r. W trakcie realizacji robót, termin ten wydłużony został do dnia 27.01.2026 r. Prace

zostały zakończone i w dniu 23.12.2025 r. odbył się odbiór końcowy. W ramach tego zadania wykonano wygłuszenie strzelnicy poprzez montaż materiału izolującego dźwięk.

17. Modernizacja i rozbudowa wymienników ciepła w budynku Urzędu Miasta Myszkowa

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego, dnia 02.10.2025 r. została zawarta umowa z Wykonawcą robót budowlanych – firmą Miarpol sp. z o. o. z terminem realizacji do dnia 01.12.2025 r., w którym prace zostały odebrane protokołem odbioru końcowego.

18. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 w Myszkowie

Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację tego zadania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Priorytet FESL.02 „Fundusze Europejskie na zielony rozwój” Działanie FESL.02.02 „Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej – ZIT”. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, dnia 15.01.2026 r. została zawarta umowa na roboty budowlane z Wykonawcą – firmą TRANS-JUL-BUD sp. z o. o. z terminem realizacji przedmiotu umowy do dnia 31.07.2026 r. Trwają roboty budowlane.

19. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 5 w Myszkowie

Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację tego zadania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Priorytet FESL.02 „Fundusze Europejskie na zielony rozwój” Działanie FESL.02.02 „Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej – ZIT” W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, dnia 19.01.2026 r. została zawarta umowa na roboty budowlane z Wykonawcą – firmą Z.P.H.U MAR-BUD Sp. z o. o. z terminem realizacji przedmiotu umowy do dnia 31.07.2026 r. Trwają roboty budowlane.

20. Budowa/Przebudowa chodników na terenie miasta Myszkowa

Dnia 06.11.2025 r. zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację tego zadania w zakresie przebudowy chodników w ciągu dróg gminnych ul. Kwiatkowskiego i ul. Spółdzielczej. W wyniku ww. postępowania, dnia 16.12.2025 r. została zawarta umowa z Wykonawcą robót budowlanych – firmą KRUZ BUDOWNICTWO sp. z o. o. z terminem realizacji zadania do dnia 14.02.2026 r. W trakcie realizacji prac termin wykonania przedmiotu umowy wydłużony został do dnia 14.04.2026 r. Trwają roboty budowlane.

II. Zadania inwestycyjne przygotowane do realizacji lub w trakcie przygotowania do realizacji

1. Budowa drogi w ul. Metalurgicznej i odcinka ul. Partyzantów

W latach poprzednich trwało opracowanie dokumentacji projektowej dla tego zadania. W dniu 30.10.2025 r. Wykonawca przekazał komplet dokumentów wraz z decyzją zezwalającą na realizację inwestycji drogowej nr 2/25 z dnia 22.10.2025 r. Starostwo Powiatowe poinformowało Gminę o wszczęciu postępowań dot. ustalenia i wypłaty odszkodowań. Aktualnie Gmina oczekuje na wyceny nieruchomości i pozostałych składników majątku. Po tych czynnościach będzie możliwa wypłata odszkodowań.

2. Budowa drogi w ul. Wyzwolenia

W grudniu 2024 r. Wykonawca przekazał kompletną dokumentację wraz z decyzją zezwalającą na realizację inwestycji drogowej nr 6/24 z dnia 16.12.2024 r. Aktualnie trwa procedura związana z ustaleniem i wypłatą odszkodowań za zajęte pod drogę nieruchomości.

3. Budowa drogi w ul. Nowowiejskiej

Gmina posiada dokumentację projektową i ostateczną decyzję Wojewody Śląskiego z dnia 21.07.2021 r. wydaną w związku z odwołaniem wniesionym od decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej wydanej przez Starostę Myszkowskiego nr 1/20 z dnia 28.07.2020 r.

4. Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przebudowa i budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie osiedla mieszkaniowego Podlas - teren obejmujący obszar pomiędzy ulicami Jana Pawła II, Prusa i Kościuszki

W listopadzie 2024 r. Gmina odebrała dokumentację projektową od Wykonawcy wraz z decyzją zezwalającą na realizację inwestycji nr 4/24 z dnia 30.10.2024 r. Trwa wypłata odszkodowań za zajęte pod drogę nieruchomości.

5. Budowa i dobudowy oświetlenia ulicznego

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowej, wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w ramach ww. zadania inwestycyjnego, dnia 21.07.2025 r. została zawarta umowa z Wykonawcą – Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym „DROG-MEN” Radosław Mencfel, z terminem realizacji do dnia 30.11.2025 r. W dniu 30.10.2025 r. został zawarty aneks do umowy wydłużający termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.03.2026 r. W ramach zawartej ww. umowy zostanie opracowana dokumentacja projektowa dla budowy wydzielonego oświetlenia ulicznego przy ulicy Żareckiej, Żwirowej, 8 Marca i Modrzejowskiej w Myszkowie oraz dla budowy oświetlenia przy ulicy Jaworznickiej i ulicy Zielnej w Myszkowie.

6. Rewitalizacja infrastruktury na terenie osiedli mieszkaniowych w Myszkowie I etap teren ul. Wolności 27, II etap teren ul. Skłodowskiej nr 6, 8, 10, 12

Gmina posiada dokumentacje projektowe oraz pozwolenia na budowę dla obu etapów ww. zadania.

7. Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK przy ul. Plac Sportowy

Z uwagi na konieczność zwiększenia zakresu prac do wykonania na obiekcie wynikającą z bieżącego użytkowania oraz wysokich kosztów tych robót Gmina odstąpiła od realizacji powyższego zadania. Dnia 15.10.2025 r. Gmina zawarła porozumienie dot. rozwiązania umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Jednocześnie w dniu 24.11.2025 r. została zawarta umowa z Wykonawcą – BFS P&T Świacny s. c. na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego obejmującego wymianę całego boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej i poliuretanu oraz budowy nowych zapleczy sanitarno-szatniowych w systemie kontenerowym. Aktualnie Gmina oczekuje na ogłoszenie Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” w celu złożenia wniosku o dofinansowanie.

8. Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK przy Szkole Podstawowej nr 6 w Myszkowie przy ul. Wapiennej 2

Z uwagi na konieczność zwiększenia zakresu prac do wykonania na obiekcie wynikającą z bieżącego użytkowania oraz wysokich kosztów tych robót Gmina odstąpiła od realizacji powyższego zadania. Dnia 15.10.2025 r. Gmina zawarła porozumienie dot. rozwiązania umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Jednocześnie w dniu 24.11.2025 r. została zawarta umowa z Wykonawcą – BFS P&T Świacny s. c. na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego obejmującego wymianę całego boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej i poliuretanu oraz budowy nowych zapleczy sanitarno-szatniowych w systemie kontenerowym. Aktualnie Gmina oczekuje na

ogłoszenie Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” w celu złożenia wniosku o dofinansowanie.

9. Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK przy Szkole Podstawowej nr 1 w Myszkowie przy ul. Leśnej 1

Z uwagi na konieczność zwiększenia zakresu prac do wykonania na obiekcie wynikającą z bieżącego użytkowania oraz wysokich kosztów tych robót Gmina odstąpiła od realizacji powyższego zadania. Dnia 17.12.2025 r. Gmina zawarła porozumienie dot. rozwiązania umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Jednocześnie w dniu 24.11.2025 r. została zawarta umowa z Wykonawcą – BFS P&T Świacznym s. c. na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego obejmującego wymianę całego boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej i poliuretanu oraz budowy nowych zapleczy sanitarno-szatniowych w systemie kontenerowym. Aktualnie Gmina oczekuje na ogłoszenie Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” w celu złożenia wniosku o dofinansowanie.

10. Rewitalizacja terenu rekreacyjnego Pohulanka w Myszkowie

Gmina posiada dokumentację projektową wraz z pozwoleniem na budowę dla tego zadania. Inwestycja w latach poprzednich realizowana była etapowo. W przypadku pojawienia się możliwości pozyskania środków zewnętrznych na wykonanie dalszych etapów, Gmina złoży wniosek o dofinansowanie.

11. Utworzenie żłobka Nr 1 przy ul. Pułaskiego 7a w Myszkowie

Gmina w dniu 13.06.2025 r. zawarła umowę na dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie żłobka nr 1 przy ul. Pułaskiego 7a” w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch 2022-2029”. W ramach zadania zostaną wykonane roboty budowlane w celu dostosowania części pomieszczeń Przedszkola nr 2 w Myszkowie do utworzenia żłobka nr 1 oraz utworzenie placu zabaw dla żłobka nr 1 na terenie ww. placówki. Dnia 05.02.2026 r. została zawarta umowa z Wykonawcą – firmą RAK INVEST Tomasz Rak na wykonanie robót budowlanych, z terminem realizacji zadania do dnia 05.05.2026 r. Trwa weryfikacja ofert złożonych dla części związanych z wykonaniem placu zabaw i wyposażeniem żłobka w ramach ww. zadania.

12. Utworzenie żłobka Nr 2 przy ul. Stalowej 1 w Myszkowie

Gmina w dniu 13.06.2025 r. zawarła umowę na dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie żłobka nr 2 przy ul. Stalowej 1” w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch 2022-2029”. W ramach zadania zostaną wykonane roboty budowlane w celu dostosowania części pomieszczeń Przedszkola nr 5 w Myszkowie do utworzenia Żłobka nr 2. Dnia 29.12.2025 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w ramach tego zadania. W terminie składania ofert wpłynęło 8 ofert. Trwa ich weryfikacja.

13. Realizacja przedsięwzięcia w ramach Klastra Energii Powiatu Myszkowskiego - projekt przedinwestycyjny

Dnia 29.04.2025 r. zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksową realizację zadania obejmującego wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami, dostawę z montażem instalacji fotowoltaicznych z magazynami energii na budynkach użyteczności publicznej. Z uwagi na złożony charakter przedsięwzięcia, ostateczny termin składania ofert został przesunięty na dzień 03.12.2025 r. W terminie składania ofert wpłynęło 11 ofert – trwa ich badanie.

14. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Myszkowie

Gmina uzyskała dofinansowanie w ramach „Programu rozwoju infrastruktury sportowej w województwach” na realizację tego zadania. Trwa przygotowanie procedury w celu wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane.

15. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Myszkowie

W latach poprzednich Gmina zrealizowała I etap robót budowlanych obejmujący zagospodarowanie terenu wokół Szkoły. Gmina uzyskała dofinansowanie na II etap robót budowlanych w ramach „Programu rozwoju infrastruktury sportowej w województwach”. Trwa przygotowanie procedury w celu wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane.

16. Dobudowa oświetlenia boiska głównego na terenie stadionu Miejskiego w Myszkowie

Dnia 17.12.2025 r. zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowej w ramach tego zadania. W dniu 04.02.2026 r. zawarto umowę z Wykonawcą –firmą DB UNIT Tomasz Kuprianowicz, z terminem realizacji przedmiotu umowy do dnia 03.08.2026 r. Trwają prace projektowe.

17. Budowa drogi w ulicy bocznej od ul. Ceramicznej

W marcu 2023 r. zawarto umowę z firmą DROGMA Andrzej Morawiec na wykonanie dokumentacji projektowej dla tego zadania. Z uwagi na złożoność sprawy termin realizacji przedmiotu umowy kilkakrotnie wydłużany był aneksami. W 2025 r. Wojewoda Śląski prowadził postępowanie na wniosek Polskich Kolei Śląskich S. A. o stwierdzenie użytkowania wieczystego dla działki o numerze 4316/17, która jest przedmiotową działką dla inwestycji. Spowodowało to zawieszenie czynności projektowych. Po uprawomocnieniu się decyzji Wojewody Śląskiego nr NW/VI77200/9/07 z dnia 21.10.2025 r. w której ww. działka stała się na mocy prawa własnością Gminy, zostały wznowione czynności projektowe. Obecnie Wykonawca aktualizuje mapę do celów projektowych.

18. Budowa drogi w ul. Projektowanej wraz z odwodnieniem

W II kwartale 2024 r. została zawarta umowa z Wykonawcą dokumentacji projektowej – firmą ABS – Ochrona Środowiska sp. z o.o. z terminem wykonania przedmiotu umowy 400 dni od dnia zawarcia umowy tj. do dnia 22.07.2025 r. Z uwagi na złożoność sprawy, aneksami do umowy wydłużono termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 24.04.2026 r. Trwają prace projektowe.

19. Budowa drogi gminnej w ul. Małej Szpitalnej wraz z infrastrukturą techniczną

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 07.02.2025 r. została zawarta umowa z Wykonawcą – firmą Drog-Men sp. z o.o. z terminem wykonania przedmiotu umowy do dnia 03.01.2026 r. Z uwagi na złożoność sprawy aneksem nr 1 zmieniono termin realizacji zadania do dnia 03.05.2026 r. Trwają prace projektowe.

BURMISTRZ
Włodzimierz Zak

Sporządziła: A. Kocot-Będkowska
Sprawdziła: K. Chmiela

