



BURMISTRZ MIASTA MYSZKOWA

42-300 Myszków, ul. Kościuszki 26
tel. +48/34/313-26-82; fax: +48/34/313-50-29
www.miastomyszkow.pl, e-mail: urzad@miastomyszkow.pl

IM.0012.1.2025.KC

Myszków, dnia 17.02.2025 r.

**Biuro Rady Miasta
Komisja Rewizyjna
w miejscu**

Dotyczy: pisma nr BR.0012.1.2025.SC – pkt V ppkt 1.

W odpowiedzi na pismo BR.0012.1.2025.SC z dnia 02.01.2025 r. – pkt V ppkt 1: sprawozdanie z wykonania inwestycji za 2024 r. przekazuję ww. dane.

I. Zadania inwestycyjne zrealizowane lub w trakcie realizacji:

1. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Myszkowa – ul. Pawia

W 2024 r. Gmina odebrała od Wykonawcy kompletną dokumentację projektową wraz z pozwoleniem na budowę. W I połowie 2024 r. przeprowadzone zostały dwa postępowania na wykonanie robót budowlanych dla tego zadania. Pierwsze z nich, z uwagi na konieczność odrzucenia wszystkich ofert zostało unieważnione. W wyniku przeprowadzonego, drugiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniony został Wykonawca robót budowlanych – Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe SIGMA Milena Bacior, z którym dnia 11.07.2024 r. Gmina Myszków zawarła umowę. W dniu 16.07.2024 r. przekazano Wykonawcy teren budowy. Zadanie zostało zrealizowane i dnia 10.12.2024 r. dokonano odbioru końcowego.

2. Budowa sieci wodociągowej na terenie miasta Myszkowa - ul. Żurawia

W 2024 r. Gmina odebrała od Wykonawcy kompletną dokumentację projektową wraz z pozwoleniem na budowę. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w dniu 10.10.2024 r. zawarta została umowa z Wykonawcą robót budowlanych – firmą UKŁ SKORUPA Monika Odulińska-Skorupa. Zadanie zostało zrealizowane i w dniu 16.12.2024 r. dokonano odbioru końcowego.

3. Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Myszkowie – ścieżka pieszo-rowerowa w ul. Kościuszki

W grudniu 2023 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych, wyłoniony został Wykonawca – PJ BUD-REM Justyna Jaworska-Nowak, z którym w dniu 13.12.2023 r. została zawarta umowa. Termin realizacji przedmiotu umowy wynosił 170 dni od dnia zawarcia umowy. Zadanie zostało zrealizowane i dnia 25.03.2024 r. dokonano odbioru końcowego.

4. Budowa drogi w ul. Zamenhoffa wraz z budową kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej

W 2022 r. zawarto umowę pomiędzy Gminą Myszków, ZWiK sp. z o. o. oraz Wykonawcą robót budowlanych – przedsiębiorstwem usługowo-handlowym DOMAX Arkadiusz Mika. W ramach tego zadania w zakresie Gminy zrealizowana została kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa oraz

konstrukcja drogi (w tym nawierzchnia). Roboty budowlane zostały zakończone 21.06.2024 r. i odebrane protokołem odbioru końcowego.

5. Budowa mostu w ciągu drogi gminnej ulicy Waryńskiego w Myszkowie

W wyniku przeprowadzonego postępowania na wykonanie robót budowlanych dla tego zadania, Gmina w 2023 r. zawarła umowę z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych KAMPOL Jan Żurawski, z terminem realizacji zadania do dnia 25.05.2024 r. Zadanie zostało zrealizowane i w dniu 24.05.2024 r. dokonano odbioru końcowego.

6. Budowa dróg gminnych w ul. Wyszyńskiego i ul. 11 Listopada w Myszkowie

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dnia 15.05.2024 r. została zawarta umowa z konsorcjum firm PRDM sp. z o.o. i BRUK S. A. na realizację przedmiotowego zadania. Trwają roboty budowlane. Termin realizacji przedmiotu umowy upływa dnia 31.03.2025 r.

7. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Myszkowie

W latach poprzednich Gmina kilkakrotnie składała wnioski o dofinansowanie zadania w ramach programu "Sportowa Polska" dla części robót związanych z budową boiska i elementów lekkoatletycznych. W 2023 r., z uwagi na regulamin programu dofinansującego zdecydowano o podziale posiadanej dokumentacji na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane oraz dostosowanie boiska, bieżni i skoczni do skoku w dal do zaleceń Ministerstwa Sportu i Turystyki.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w dniu 05.02.2024 r. została zawarta umowa z Wykonawcą I etapu robót budowlanych obejmującego koszty niekwalifikowane dokumentacji – firmą „Po Betonie” Sebastian Wiśniowski. W ramach tego etapu wykonane zostały m.in.: droga pożarowa wraz z placem do zawracania, dziedziniec wewnętrzny szkoły, wiata na rowery, wiata śmietnikowa, odwodnienie, wymiana fragmentu ogrodzenia, hybrydowe oświetlenie terenu. Zadanie w zakresie robót budowlanych I etapu zostało zrealizowane i w dniu 30.08.2024 r. dokonano odbioru końcowego. Aktualnie, Gmina Myszków weryfikuje możliwość zgłoszenia zadania do „Programu rozwoju infrastruktury sportowej w województwach”, który ogłoszony został dnia 14.02.2025 r.

8. Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przebudowa i budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie osiedla mieszkaniowego Podlas - teren obejmujący obszar pomiędzy ulicami Jana Pawła II, Prusa i Kościuszki - zakres I etap

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych, w dniu 13.06.2023 r. zawarta została umowa z Konsorcjum firm: BRUKPOL BIS Paweł Kruz i U.K.Ł SKORUPA Monika Odulińska-Skorupa z terminem realizacji zadania: 13 miesięcy od dnia zawarcia umowy tj. do dnia 13.07.2024 r. W ramach powyższego zadania wykonane zostały roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i budową dróg w ulicach: Sobieskiego, Reymonta, Staszica, Mickiewicza i Sienkiewicza. Zadanie zostało zrealizowane i w dniu 11.07.2024 r. dokonano odbioru końcowego.

9. Budowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa infrastruktury w ciągach dróg – ul. Wolności i ul. Krasickiego

I etap ul. Wolności: W wyniku ogłoszonego postępowania prowadzonego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3811 S od ronda w m. Postęp do ronda w m. Myszków – Mrzygłód na odcinku ok. 8,5 km – etap I”, wyłoniony został Wykonawca – COLAS Polska sp. z o.o., z którym dnia 26.06.2023 r. zawarto umowę. W ramach tej inwestycji

w zakresie Gminy Myszków wykonana została kanalizacja sanitarna w ul. Aleja Wolności. Zadanie zostało zrealizowane i w dniu 29.11.2024 r. dokonano odbioru końcowego.

II etap ul. Krasickiego: Dnia 17.05.2024 r. zostało wszczęte przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane dla tego etapu, w wyniku którego w dniu 01.10.2024 r. zawarto umowę o roboty budowlane z terminem realizacji zadania do dnia 01.12.2025 r. Roboty budowlane zostały rozpoczęte.

10. Rewitalizacja centrum Myszkowa

Gmina w I kwartale 2024 r. odebrała dokumentację projektową wraz z niezbędnym pozwoleniem i decyzjami z wyłączeniem dokumentacji dot. pasa DW 793. Dnia 26.04.2024 r. zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dla etapów: 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, w wyniku którego dnia 11.09.2024 r. zawarta została umowa z Wykonawcą – firmą DOMAX sp. z o. o. z terminem realizacji zadania 25 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Trwają roboty budowlane. Ponadto, w grudniu 2024 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego w poszczególnych branżach. W terminie składania ofert zostały złożone 3 oferty na część pierwszą zamówienia, 4 oferty na część drugą i 4 oferty na część trzecią. Dnia 11.02.2025 r. zostały zawarte umowy: na nadzór w branży sanitarnej z Panem Wojciechem Ciejką „Kierownik Budowy Wojciech Ciejka” i w branży teletechnicznej z Panem Sebastianem Piechowskim „ELPROJTEL”. Dla trzeciej części postępowania trwa badanie ofert. W zakresie umowy na prace projektowe dot. zagospodarowania pasa DW 793: zawarty został kolejny aneks wydłużający termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 31.08.2025 r. Dnia 23.01.2025 r. do tut. Urzędu wpłynęło pismo z prośbą o zaopiniowanie realizowanej przez Zarząd Dróg Wojewódzkich dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 793 na terenie gmin Siewierz, Myszków, Żarki oraz Janów”. Z uwagi na styk przedmiotowej inwestycji z inwestycją Gminy Myszków, pismo przekazano Projektantom realizującym prace projektowe w ramach zadania Gminy, z prośbą o wyrażenie opinii. Dnia 09.01.2025 r. została zawarta umowa o dofinansowanie robót związanych z budową centrum przesiadkowego. Jednocześnie, w przygotowaniu są dokumenty niezbędne do rozpoczęcia procedury wszczęcia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rozbiórkę dawnego budynku PKS i budowę centrum przesiadkowego.

11. Przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury wraz z instalacjami - etap III

W latach poprzednich Gmina Myszków realizowała I, II i pierwszą część III etapu prac związanych z przebudową MDK. W ramach drugiej części III etapu powyższego zadania, w dniu 04.05.2023 r. zawarta została umowa na wykonanie robót budowlanych z Wykonawcą – firmą EXELES sp. z o. o. W ramach tego etapu przebudowano m. in. salę widowiskową z balkonem, hol główny na parterze wraz z szatniami, gabinety oraz wykonano nowe instalacje w powyższych pomieszczeniach. Zadanie zostało zrealizowane i w dniu 27.09.2024 r. odbył się odbiór końcowy. Dnia 16.12.2024 r. został złożony wniosek do Narodowego Centrum Kultury o dofinansowanie kolejnego etapu zadania obejmującego dokończenie przebudowy centralnego ogrzewania oraz remont dwóch sal: lustrzanej i galerii od strony ul. Kościelnej.

12. Rozwój infrastruktury stadionu sportowego poprzez budowę budynku klubowego oraz budowę dwóch kortów tenisowych

Dnia 30.05.2023 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zawarto umowę z Wykonawcą robót budowlanych – KADJA sp. z o.o. W trakcie realizacji prac zdecydowano o wykonaniu dodatkowych robót budowlanych w tym robót polegających na

budowie oświetlenia terenu stadionu oraz pomalowaniu budynku kas. Zadanie zostało zrealizowane i w dniu 09.12.2024 r. dokonano odbioru końcowego.

13. Rewitalizacja terenu rekreacyjnego „Pohulanka” w Myszkowie

W wyniku wszczętego w grudniu 2023 r. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, dnia 04.03.2024 r. została zawarta umowa z Wykonawcą robót budowlanych – firmą WIZARD SYSTEM Marcin Nowak. Podczas realizacji robót dla tego etapu wykonana została tężnia solankowa, parking, brama wejściowa, oświetlenie terenu, ścieżki, parking dla rowerów oraz elementy małej architektury. Zadanie zostało zrealizowane i dnia 30.09.2024 r. dokonano odbioru końcowego.

14. Prace restauratorskie i konserwatorskie przy zabytku – budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Kościuszki 6 w Myszkowie

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, dnia 26.08.2024 r. została zawarta umowa na wykonania robót budowlanych z Wykonawcą – firmą SIMDACH Szymon Siedlarz. Dnia 12.09.2024 r. Wykonawcy przekazano teren budowy. Na wniosek Wykonawcy zawarty został aneks dot. zmiany harmonogramu prac. Termin realizacji zadania: do dnia 22.07.2025 r.

15. Rozwój bazy mieszkaniowej - Budowa budynków ul. Millenium 32

W 2021 r. Gmina otrzymała dofinansowanie z BGK w ramach „Bezzwrotnego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopłat” na realizację tego zadania. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, dnia 09.06.2022 r. zawarto umowę z firmą KADJA sp. z o.o., z terminem zakończenia zadania wynoszącym 16 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Zadanie zostało zrealizowane i w dniu 09.02.2024 r. dokonano odbioru końcowego.

16. Budowa odcinka drogi w ul. Ceramicznej (od numeru 13e do ul. Malinowej)

W dniu 09.04.2024 r. Gmina odebrała dokumentację projektową wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę. Dnia 29.07.2024 r. zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, dnia 25.09.2024 r. została zawarta umowa z Wykonawcą – konsorcjum KRUZ Budownictwo sp. z o. o. i Paweł Kruz BRUKPOL BIS. Trwają roboty budowlane. Termin realizacji zadania: do dnia 25.02.2025 r.

17. Budowa i dobudowy oświetlenia ulicznego:

- Budowa i dobudowy oświetlenia ulicznego przy ulicach: Pohulańska, Waryńskiego, Palmowa, Projektowana i Kozięłowska oraz łączniku ulicy Batalionów Chłopskich z ulicą Wyzwolenia.
- Budowa i dobudowy oświetlenia ulicznego przy przejściach dla pieszych w ciągu ulicy Pułaskiego – droga wojewódzka.

W ramach powyższego zadania w dniu 09.08.2024 r. zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych dwóch części zamówienia: **część 1 zamówienia:** budowy i dobudowy oświetlenia ulicznego przy ulicach: Pohulańska, Waryńskiego, Palmowa, Projektowana i Kozięłowska oraz łączniku ulicy Batalionów Chłopskich z ulicą Wyzwolenia, **część 2 zamówienia:** budowa i dobudowy oświetlenia ulicznego przy przejściach dla pieszych w ulicy Pułaskiego, w wyniku którego dnia 11.09.2024 r. zawarte zostały umowy (dla pierwszej i drugiej części) z Wykonawcą – firmą ETEC sp. z o. o. Obie części zadania zostały zrealizowane i w dniu 14.11.2024 r. dokonano odbioru końcowego dla pierwszej części zadania, a dnia 16.12.2024 r. dla części drugiej. Oświetlenie zostało uruchomione.

18. Przebudowa drogi gminnej w ul. Porębskiej na odcinku od drogi gminnej w ul. Siewierskiej do drogi wojewódzkiej nr 791 – droga dojazdowa do pól

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w dniu 12.09.2024 r. zawarta została umowa na roboty budowlane z przedsiębiorstwem usługowo-handlowym. Larix sp. z.o.o. Zadanie zostało zrealizowane i w dniu 14.11.2024 r. dokonano odbioru końcowego.

19. Droga dojazdowa do gruntów rolnych w ciągu drogi gminnej ul. Błotnej od ul. Szpitalnej w kierunku ul. Pińczyckiej

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych dla przedmiotowego zadania, dnia 17.10.2024 r. została zawarta umowa z Wykonawcą – przedsiębiorstwem handlowo-usługowym „LARIX” sp. z o. o. Prace zostały zrealizowane i odebrane protokołem odbioru w dniu 14.11.2024 r.

20. Budowa peronu przystankowego/przepustu nad rowem przydrożnym w ciągu drogi powiatowej ulicy Pińczyckiej w Myszkowie - działka nr 1191

W dniu 01.10.2024 r. została zawarta umowa z Wykonawcą – P.U.H. „Szanta” Klaudiusz Grochoła. Zadanie zostało zrealizowane i dnia 14.11.2024 r. dokonano odbioru końcowego.

21. Budowa placu zabaw w Myszkowie na działce nr 5953/1 (SP nr 3)

Dnia 14.06.2024 r. została zawarta umowa z Wykonawcą – firmą BUDMAR Marcin Kret na realizację robót budowlanych polegających na montażu urządzeń zabawowych. Prace zostały zrealizowane w terminie i odebrane w dniu 26.08.2024 r.

22. Dostępna przestrzeń publiczna - Plac zabaw dla dzieci niepełnosprawnych – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3 im. Tadeusza Kościuszki

Dnia 12.12.2023 r. została zawarta umowa z Wykonawcą – firmą BUDMAR Marcin Kret na wykonanie robót polegających na zakupie, dostawie i montażu urządzeń zabawowych, demontażu istniejącego ogrodzenia i montażu furtki wejściowej. Roboty zostały zrealizowane w terminie i odebrane w dniu 15.04.2024 r.

II. Zadania inwestycyjne przygotowane do realizacji lub w trakcie przygotowania do realizacji

1. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Myszkowa – ul. Koziegłowska i ul. Letniskowa

W 2022 r. została zawarta umowa z firmą Instal-Sanit Marcin Krzysteczko na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Z uwagi na projektowanie sieci wodociągowej na terenach należących do Skarbu Państwa Wykonawca musiał uzyskać od Starosty Myszkowskiego oświadczenie o dysponowaniu nieruchomościami na cele budowlane, którego warunkiem było zawarcie umowy i ponoszenie opłat za użyczenie nieruchomości już na etapie przygotowania inwestycji. W związku z powyższym, na prośbę Gminy Myszków Starosta Myszkowski zarządzeniem nr 20/2024 z dnia 04.04.2024 r. ogłosił nowe zasady udostępniania nieruchomości podmiotom publicznym. W dniu 04.10.2024 r. wydane zostało pozwolenie na budowę. Dnia 20.11.2024 r. Wykonawca przekazał Gminie kompletną dokumentację projektową wraz z pozwoleniem na budowę.

2. Budowa drogi w ul. Siewierskiej

W 2023 r. Wykonawca przekazał Gminie dokumentację projektową wraz z decyzją Starosty Myszkowskiego zezwalającą na realizację inwestycji drogowej nr 1/23 z dnia 16.05.2023 r., od której odwołał się jeden z mieszkańców. Procedura odwoławcza w Urzędzie Wojewódzkim zakończyła się

dnia 08.11.2024 r. wydaniem przez Wojewodę decyzji częściowo zmieniającej ww. decyzję Starosty Myszkowskiego. Jednocześnie, w przygotowaniu były dokumenty niezbędne do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane dla pierwszego etapu tego zadania. W dniu 02.12.2024 r. ogłoszono postępowanie. W terminie składania ofert tj. do dnia 08.01.2025 r. wpłynęło 17 ofert, które aktualnie są w trakcie badania.

3. Budowa drogi w ul. Wyzwolenia

W dniu 13.09.2023 r. została zawarta umowa z Wykonawcą dokumentacji projektowej (dla odcinka od obwodnicy do ul. Krasickiego) – Pracownią Architektoniczno-Urbanistyczną ALMAPROJEKT Maciej Kolesiński. Z uwagi na długi czas oczekiwania na wydanie warunków technicznych dot. przebudowy sieci elektroenergetycznej przez TAURON oraz wydanie opinii przez Wody Polskie niezbędnych do uzyskania decyzji środowiskowej termin realizacji przedmiotu umowy został wydłużony aneksem. W dniu 17.12.2024 r. Wykonawca przekazał kompletną dokumentację wraz z decyzją zezwalającą na realizację inwestycji drogowej nr 6/24 z dnia 16.12.2024 r.

4. Budowa drogi w ul. Metalurgicznej i odcinka ul. Partyzantów

W okresie od listopada 2022 r. do marca 2023 r. zostało przeprowadzonych 5 postępowań w trybie zapytań ofertowych. W wyniku przeprowadzonego piątego postępowania, dnia 17.04.2023 r. została zawarta umowa z Wykonawcą – pracownią Architektoniczno-Urbanistyczną ALMAPROJEKT, Maciej Kolesiński. Trwają prace projektowe, w ramach których odbywały się spotkania z przedsiębiorcami, których posesje graniczą z projektowaną drogą. Przedmiotowe spotkania zakończyły się w sierpniu 2024 r. Uwagi ze spotkań zostały przekazane Wykonawcy wraz z ostateczną akceptacją koncepcji. Termin realizacji zadania został wydłużony aneksem do dnia 30.10.2025 r.

5. Budowa drogi w ul. Nowowiejskiej

Gmina posiada dokumentację projektową i ostateczną decyzję Wojewody Śląskiego z dnia 21.07.2021 r. wydaną w związku z odwołaniem wniesionym od decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej wydanej przez Starostę Myszkowskiego nr 1/20 z dnia 28.07.2020 r.

6. Budowa drogi w ulicy bocznej od ul. Ceramicznej

Gmina po przeprowadzeniu czterech postępowań w trybie zapytań ofertowych na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w dniu 06.03.2023 r. zawarła umowę z firmą DROGMA Andrzej Morawiec. W trakcie realizacji prac projektowych, Projektant z uwagi na zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wskazał konieczność zmiany procedury uzyskania pozwolenia na budowę na uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. Ponadto, w trakcie prac projektowych wystąpiła konieczność przebudowy sieci gazowej. Dodatkowo, dla jednej z działek prowadzone były prace projektowe w zakresie powyższej inwestycji oraz innego zadania (Podlas) w związku z czym Wykonawca, aby kontynuować prace projektowe musiał zaczekać na zakończenie procedury wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej na terenie osiedla Podlas – II etap. W związku z powyższym termin realizacji przedmiotu umowy aneksami został wydłużony do dnia 20.12.2024 r., a następnie do dnia 30.05.2025 r. Trwają prace projektowe. Po zakończeniu ww. czynności Wykonawca będzie mógł złożyć wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. Jednocześnie na wniosek PKP S. A. wszczęta została procedura odwoławcza związana z nieodpłatnym nabyciem działki nr 4316/17 przez Gminę Myszków. W związku z powyższym istnieje prawdopodobieństwo stwierdzenia uwłaszczenia PKP S. A. na ww. działce, co w konsekwencji może spowodować utratę prawa własności przedmiotowej działki oraz konieczność zmiany Uchwały NR LXIV/481/23 z 29 czerwca 2023 r. w sprawie zaliczenia do kategorii

dróg gminnych drogi bez nazwy położonej w Myszkowie. Powyższe może spowodować wydłużenie terminu prac projektowych wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.

7. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Myszkowie

Gmina posiada dokumentację projektową oraz zgłoszenie robót dla tego zadania. W latach poprzednich Gmina składała wnioski o dofinansowanie zadania w ramach programu „Sportowa Polska 2022”, „Sportowa Polska 2023” i „Sportowa Polska 2024”. W 2023 r. dokonano podziału dokumentacji projektowej na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane oraz dostosowanie boiska, bieżni i skoczni do skoku w dal do zaleceń Ministerstwa Sportu i Turystyki. Aktualnie, Gmina Myszków weryfikuje możliwość zgłoszenia zadania do „Programu rozwoju infrastruktury sportowej w województwach”, który ogłoszony został dnia 14.02.2025 r.

8. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Myszkowie

Gmina posiada dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę dla tego zadania. Dnia 14.08.2024 r. wszczęto postępowanie w trybie zapytania ofertowego dot. aktualizacji ww. dokumentacji polegającej na jej dostosowaniu do ogólnych wymogów dofinansowania z programu KPO B1.1.3. „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół”. W terminie składania ofert nie wpłynęła żadna oferta, w związku z czym postępowanie zostało unieważnione. W dniu 28.08.2024 r. ponownie wszczęto postępowanie w trybie zapytania ofertowego, jednakże i tym razem nie wpłynęła żadna oferta. Dnia 03.09.2024 r. ogłoszony został nabór na dofinansowanie w ramach ww. programu z terminem złożenia wniosków do dnia 30.12.2024 r. W związku z powyższym oraz z uwagi na konieczność szybkiego wykonania aktualizacji wraz z doprojektowaniem fotowoltaiki i magazynu energii Gmina zleciła jej wykonanie przedsiębiorstwu handlowo-usługowemu „MP-PROJEKT” Monika Chądzyńska, z którym dnia 24.10.2024 r. została zawarta umowa. Wniosek o dofinansowanie złożono dnia 14.10.2024 r. Zgodnie z zawartą umową, Wykonawca w dniu 29.11.2024 r. przekazał Gminie zaktualizowaną dokumentację. Oczekujemy na wyniki naboru.

9. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Myszkowie

Gmina posiada dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę dla tego zadania. W 2023 r. w ramach posiadanego pozwolenia na budowę, wykonana została wymiana 3 szt. okien w piwnicy budynku. Dnia 14.08.2024 r. wszczęto postępowanie w trybie zapytania ofertowego dot. aktualizacji ww. dokumentacji polegającej na jej dostosowaniu do ogólnych wymogów dofinansowania z programu KPO B1.1.3. „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół”. W terminie składania ofert nie wpłynęła żadna oferta, w związku z czym postępowanie zostało unieważnione. W dniu 28.08.2024 r. ponownie wszczęto postępowanie w trybie zapytania ofertowego, jednakże i tym razem nie wpłynęła żadna oferta. Dnia 03.09.2024 r. ogłoszony został nabór na dofinansowanie w ramach ww. programu z terminem złożenia wniosków do dnia 30.12.2024 r. W związku z powyższym oraz z uwagi na konieczność szybkiego wykonania aktualizacji wraz z doprojektowaniem fotowoltaiki i magazynu energii Gmina zleciła jej wykonanie przedsiębiorstwu handlowo-usługowemu „MP-PROJEKT” Monika Chądzyńska, z którym dnia 24.10.2024 r. została zawarta umowa. Wniosek o dofinansowanie złożono dnia 14.10.2024 r. Zgodnie z zawartą umową, Wykonawca w dniu 29.11.2024 r. przekazał Gminie zaktualizowaną dokumentację. Oczekujemy na wyniki naboru.

10. Budowa sieci wodociągowej na terenie miasta Myszkowa – ul. Malinowa

W wyniku przeprowadzonego postępowania na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla tego zadania, w dniu 07.06.2024 r. zawarto umowę z Wykonawcą PHU PROFI

Sławomir Łapeta. W dniu 04.10.2024 r. Wykonawca przekazał Gminie kompletną dokumentację projektową wraz z pozwoleniem na budowę.

11. Budowa sieci wodociągowej na terenie miasta Myszkowa – ul. 1 Maja

Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. posiada dokumentację projektową dla powyższego zadania. Roboty budowlane są planowane do wykonania przez ZWiK sp. z o.o.

12. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1

Gmina posiada dokumentację projektową wraz z niezbędnymi decyzjami dla tego zadania. Po ogłoszeniu naboru wniosków przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, posiadana dokumentacja wymagała zgodnie z regulaminem naboru, aktualizacji i doprojektowania fotowoltaiki wraz z magazynem energii. W dniu 12.04.2024 r. zostało ogłoszone postępowanie w trybie zapytania ofertowego na wybór wykonawcy aktualizacji posiadanej dokumentacji. Dnia 29.04.2024 r. zawarto umowę z firmą Abyard Elektrim System sp. z o. o z terminem realizacji do dnia 21.05.2024 r. W dniu 28.06.2024 r. został złożony wniosek o dofinansowanie. Z uwagi na konieczność analizy czy zmiany dokumentacji stanowią zmiany istotne, a co za tym idzie czy konieczna jest zmiana pozwolenia na budowę - termin realizacji przedmiotu umowy został wydłużony do dnia 12.08.2024 r., w którym Wykonawca przekazał dokumentację Gminie. Oczekujemy na wyniki naboru.

13. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 5

Gmina posiada dokumentację projektową wraz z niezbędnymi decyzjami dla tego zadania. Po ogłoszeniu naboru wniosków przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, posiadana dokumentacja wymagała zgodnie z regulaminem naboru, aktualizacji i doprojektowania fotowoltaiki wraz z magazynem energii. W dniu 12.04.2024 r. zostało ogłoszone postępowanie w trybie zapytania ofertowego na wybór wykonawcy aktualizacji posiadanej dokumentacji. Dnia 29.04.2024 r. zawarto umowę z firmą Abyard Elektrim System sp. z o. o z terminem realizacji do dnia 21.05.2024 r. W dniu 28.06.2024 r. został złożony wniosek o dofinansowanie. Z uwagi na konieczność analizy czy zmiany dokumentacji stanowią zmiany istotne, a co za tym idzie czy konieczna jest zmiana pozwolenia na budowę - termin realizacji przedmiotu umowy został wydłużony do dnia 12.08.2024 r., w którym Wykonawca przekazał dokumentację Gminie. Oczekujemy na wyniki naboru.

14. Budowa drogi w ul. Projektowanej wraz z odwodnieniem

W okresie od października 2023 do kwietnia 2024 r. zostały przeprowadzone 4 postępowania w trybie zapytań ofertowych. W wyniku przeprowadzonego czwartego postępowania, dnia 17.06.2024 r. została zawarta umowa z Wykonawcą – firmą ABS – Ochrona Środowiska sp. z o.o. Gmina zaakceptowała przedstawiony przez Wykonawcę projekt koncepcyjny drogi, który w dniu 17.09.2024 r. przedstawiono na konsultacjach społecznych. Trwają prace projektowe. Termin wykonania przedmiotu umowy: 400 dni od dnia zawarcia umowy tj. do dnia 22.07.2025 r.

15. Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK przy ul. Plac Sportowy

W związku z otrzymanym dofinansowaniem ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i zgodnie z regulaminem Ministerstwa Sportu i Turystyki przedstawionym w Programie modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko - ORLIK 2012” Edycja 2023 przeprowadzono dwa postępowania w formie zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji dla powyższego zadania. W dniu 19.06.2024 r. został wyłoniony Wykonawca – firma ABS – Ochrona Środowiska sp. z o. o., który dnia 13.08.2024 r. przekazał sporządzoną dokumentację projektową. Z uwagi na bardzo zły stan

techniczny zapleczy sanitarno-szatniowych, nie jest uzasadnionym wydatkowanie środków na ich remont, który byłby tylko doraźny i krótkotrwały. Wobec powyższego pismem z dnia 13.08.2024 r. Gmina zwróciła się do Ministra Sportu i Turystyki o zmianę przeznaczenia dofinansowania z budynków zapleczy na remont boiska oraz wydłużenie terminu rozliczenia zadania. W odpowiedzi na powyższe, Ministerstwo przekazało Gminie aneks uwzględniający przedmiotowe zmiany. Dnia 10.10.2024 r. aneks został podpisany i wysłany do Ministerstwa. Aktualnie w przygotowaniu są dokumenty niezbędne do rozpoczęcia procedury wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane.

16. Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK przy Szkole Podstawowej nr 6 w Myszkowie przy ul. Wapiennej 2

W związku z otrzymanym dofinansowaniem ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i zgodnie z regulaminem Ministerstwa Sportu i Turystyki przedstawionym w Programie modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko - ORLIK 2012” Edycja 2023 przeprowadzono dwa postępowania w formie zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji dla powyższego zadania. W dniu 19.06.2024 r. został wyłoniony wykonawca - firma ABS – Ochrona Środowiska sp. z o. o., który dnia 13.08.2024 r. przekazał sporządzoną dokumentację projektową. Z uwagi na bardzo zły stan techniczny zapleczy sanitarno-szatniowych, nie jest uzasadnionym wydatkowanie środków na ich remont, który byłby tylko doraźny i krótkotrwały. Wobec powyższego pismem z dnia 13.08.2024 r. Gmina zwróciła się do Ministra Sportu i Turystyki o zmianę przeznaczenia dofinansowania z budynków zapleczy na remont boiska oraz wydłużenie terminu rozliczenia zadania. W odpowiedzi na powyższe, Ministerstwo przekazało Gminie aneks uwzględniający przedmiotowe zmiany. Dnia 10.10.2024 r. aneks został podpisany i wysłany do Ministerstwa. Aktualnie w przygotowaniu są dokumenty niezbędne do rozpoczęcia procedury wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane.

17. Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK przy Szkole Podstawowej nr 1 w Myszkowie przy ul. Leśnej 1

W związku z otrzymanym dofinansowaniem ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i zgodnie z regulaminem Ministerstwa Sportu i Turystyki przedstawionym w Programie modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko - ORLIK 2012” Edycja 2023 przeprowadzono dwa postępowania w formie zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji dla powyższego zadania. W dniu 19.06.2024 r. został wyłoniony wykonawca - firma ABS – Ochrona Środowiska sp. z o. o., który dnia 13.08.2024 r. przekazał sporządzoną dokumentację projektową. Z uwagi na bardzo zły stan techniczny zapleczy sanitarno-szatniowych, nie jest uzasadnionym wydatkowanie środków na ich remont, który byłby tylko doraźny i krótkotrwały. Wobec powyższego pismem z dnia 13.08.2024 r. Gmina zwróciła się do Ministra Sportu i Turystyki o zmianę przeznaczenia dofinansowania z budynków zapleczy na remont boiska oraz wydłużenie terminu rozliczenia zadania. W odpowiedzi na powyższe, Ministerstwo przekazało Gminie aneks uwzględniający przedmiotowe zmiany. Dnia 10.10.2024 r. aneks został podpisany i wysłany do Ministerstwa. Aktualnie w przygotowaniu są dokumenty niezbędne do rozpoczęcia procedury wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane.

18. Budowa drogi przy Urzędzie Skarbowym w Myszkowie

W 2023 r. zawarto umowę z Wykonawcą dokumentacji projektowej – Pracownią Architektoniczno-Urbanistyczną ALMAPROJEKT Maciej Kolesiński. W dniu 12.07.2024 r. Wykonawca przekazał Gminie kompletną dokumentację projektową wraz z decyzją zezwalającą na realizację inwestycji drogowej. Zgodnie z porozumieniem z dnia 15.09.2020 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia

30.12.2021 r. i aneksem nr 2 z dnia 30.12.2022 r. zawartym pomiędzy Gminą Myszków a Województwem Śląskim reprezentowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich, do ZDW została przekazana dokumentacja projektowa obejmująca budowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 793 z przedmiotową drogą. Aktualnie Gmina oczekuje na akceptację przez ZDW opisu przedmiotu zamówienia niezbędnego do rozpoczęcia procedury związanej z wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.

19. Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przebudowa i budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie osiedla mieszkaniowego Podlas - teren obejmujący obszar pomiędzy ulicami Jana Pawła II, Prusa i Kościuszki

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w 2021 r. zawarta została umowa z wykonawcą dokumentacji projektowej – AK-BUD Konrad Galant. Trwają prace projektowe. Dnia 07.05.2024 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W trakcie trwania procedury, postanowieniem organ wskazał zmiany konieczne do uwzględnienia we wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczące nieruchomości Skarbu Państwa. Termin realizacji przedmiotu umowy wydłużony został aneksem do dnia 30.10.2024 r., w którym Gmina odebrała dokumentację projektową od Wykonawcy wraz z decyzją zezwalającą na realizację inwestycji nr 4/24 z dnia 30.10.2024 r. Po zweryfikowaniu otrzymanej dokumentacji, dnia 04.11.2024 r. podpisano protokół odbioru prac projektowych.

20. Rewitalizacja infrastruktury na terenie osiedli mieszkaniowych w Myszkowie, I etap: teren ul. Wolności, II etap: teren ul. Skłodowskiej 6, 8, 10, 12

Gmina posiada dokumentację projektową oraz pozwolenia na budowę nr 793/20 z dnia 07.10.2020 r. dla I etapu ww. zadania. W III kwartale 2022 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego zawarto umowę na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla II etapu przedmiotowego zadania. Wykonawcą została firma WMC Inżynieria Wanda Czopek. W dniu 16.07.2024 r. Gmina odebrała dokumentację projektową wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę nr 247/24 z dnia 21.05.2024 r.

21. Budowa i dobudowy oświetlenia ulicznego:

- **teren osiedla mieszkaniowego przy ul. Krasickiego**

Dla trzeciej części zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i dobudowy oświetlenia ulicznego” tj. budowa oświetlenia na terenie osiedla mieszkaniowego przy ul. Krasickiego, w dniu 08.10.2024 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które dnia 26.11.2024 r. zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 6 ustawy PZP. Dnia 19.12.2024 r. ponownie wszczęto postępowanie. Trwa procedura wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych.

22. Modernizacja i rozbudowa wymienników ciepła w budynku Urzędu Miasta Myszkowa

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie rozeznania rynku, dnia 04.12.2024 r. zawarta została umowa z przedsiębiorstwem handlowo-usługowym PROFI Sławomir Łapeta, na wykonanie dokumentacji projektowej dla powyższego zadania. Termin realizacji wynosił 14 dni od dnia zawarcia umowy. W terminie umownym Wykonawca przekazał Gminie kompletną dokumentację. W 2025 r. planuje się wszczęcie postępowania na roboty budowlane dla tego zadania.

BURMISTRZ
Włodzimierz Żak