



BURMISTRZ MIASTA MYSZKOWA

42-300 Myszków, ul. Kościuszki 26
tel. +48/34/313-26-82; fax: +48/34/313-50-29
www.miastomyszkow.pl, e-mail: urzad@miastomyszkow.pl

IM.0012.3.2025.KC

Myszków, dnia 19.03.2025 r.

**Biuro Rady Miasta
Komisja Rozwoju Miasta
w miejscu**

Dotyczy: pisma nr BR.0012.6.2025.SC z dnia 21.02.2025 r. – pkt II ppkt 2.

W odpowiedzi na pismo BR.0012.6.2025.SC – pkt II ppkt 2: sprawozdanie z umów o wykonanie robót budowlanych, postępów w realizacji podpisanych umów o roboty budowlane, które są dofinansowane ze środków unijnych lub dotacji przekazują ww. dane.

1. Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Myszkowie – ścieżka pieszo-rowerowa w ul. Kościuszki

W grudniu 2023 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych, wyłoniony został Wykonawca – PJ BUD-REM Justyna Jaworska-Nowak, z którym w dniu 13.12.2023 r. została zawarta umowa. Termin realizacji przedmiotu umowy wynosił 170 dni od dnia zawarcia umowy. Dnia 25.03.2024 r. dokonano odbioru końcowego i zadanie zostało zakończone. Zadanie dofinansowane było ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 271 833,79 zł.

2. Budowa drogi w ul. Zamenhoffa wraz z budową kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej

W 2022 r. zawarto umowę pomiędzy Gminą Myszków, ZWiK sp. z o. o. oraz Wykonawcą robót budowlanych – przedsiębiorstwem usługowo-handlowym DOMAX Arkadiusz Mika. W ramach tego zadania w zakresie Gminy zrealizowana została kanalizacja sanitarne, kanalizacja deszczowa oraz konstrukcja drogi (w tym nawierzchnia). Dnia 21.06.2024 r. dokonano odbioru końcowego i zadanie zostało zakończone. Zadanie dofinansowane było ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2 797 271,00 zł.

3. Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przebudowa i budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie osiedla mieszkaniowego Podlas - teren obejmujący obszar pomiędzy ulicami Jana Pawła II, Prusa i Kościuszki - zakres I etap

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych, w dniu 13.06.2023 r. zawarta została umowa z Konsorcjum firm: BRUKPOL BIS Paweł Kruz i U.K.Ł SKORUPA Monika Odulińska-Skorupa z terminem realizacji zadania: 13 miesięcy od dnia zawarcia umowy tj. do dnia 13.07.2024 r. W ramach powyższego zadania wykonane zostały roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i budową dróg w ulicach: Sobieskiego, Reymonta, Staszica, Mickiewicza i Sienkiewicza. W dniu 11.07.2024 r. dokonano odbioru końcowego i zadanie zostało zakończone. Zadanie dofinansowane było ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4 900 000,00 zł.

4. Przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury wraz z instalacjami - etap III

W latach poprzednich Gmina Myszków realizowała I, II i pierwszą część III etapu prac związanych z przebudową MDK. W ramach drugiej części III etapu powyższego zadania, w dniu 04.05.2023 r. zawarta została umowa na wykonanie robót budowlanych z Wykonawcą – firmą EXELES sp. z o. o. W ramach tego etapu przebudowano m. in. salę widowiskową z balkonem, hol główny na parterze wraz z szatniami, gabinety oraz wykonano nowe instalacje w powyższych pomieszczeniach. W dniu 27.09.2024 r. odbył się odbiór końcowy i zadanie zostało zakończone. Druga część III etapu przedmiotowego zadania dofinansowana była ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 5 000 000,00 zł oraz środków pochodzących z NCK w wysokości 442 000,00 zł.

5. Rozwój infrastruktury stadionu sportowego poprzez budowę budynku klubowego oraz budowę dwóch kortów tenisowych

Dnia 30.05.2023 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zawarto umowę z Wykonawcą robót budowlanych – KADJA sp. z o.o. W trakcie realizacji prac zdecydowano o wykonaniu dodatkowych robót budowlanych w tym robót polegających na budowie oświetlenia terenu stadionu oraz pomalowaniu budynku kas. W dniu 09.12.2024 r. dokonano odbioru końcowego i zadanie zostało zakończone. Zadanie dofinansowane było ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 7 280 469,45 zł.

6. Rewitalizacja terenu rekreacyjnego „Pohulanka” w Myszkowie

W wyniku wszczętego w grudniu 2023 r. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, dnia 04.03.2024 r. została zawarta umowa z Wykonawcą robót budowlanych – firmą WIZARD SYSTEM Marcin Nowak na wykonanie tężni solankowej, parkingu, bramy wejściowej, oświetlenia terenu, ścieżek, parkingu dla rowerów oraz elementów małej architektury. Dnia 30.09.2024 r. dokonano odbioru końcowego i zadanie zostało zakończone. Zadanie dofinansowane było ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2 000 000,00 zł.

7. Rozwój bazy mieszkaniowej - Budowa budynków ul. Millenium 32

W 2021 r. Gmina otrzymała dofinansowanie z BGK w ramach „Bezzwrotnego wsparcia budownictwa z Funduszu Doptat” na realizację tego zadania. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, dnia 09.06.2022 r. zawarto umowę z firmą KADJA sp. z o.o., z terminem zakończenia zadania wynoszącym 16 miesięcy od dnia zawarcia umowy. W dniu 09.02.2024 r. dokonano odbioru końcowego i zadanie zostało zakończone. Zadanie dofinansowane było ze środków pochodzących z BGK w wysokości 3 337 938,60 zł.

8. Przebudowa drogi gminnej w ul. Porębskiej na odcinku od drogi gminnej w ul. Siewierskiej do drogi wojewódzkiej nr 791 – droga dojazdowa do pól

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w dniu 12.09.2024 r. zawarta została umowa na roboty budowlane z przedsiębiorstwem usługowo-handlowym. Larix sp. z.o.o. W dniu 14.11.2024 r. dokonano odbioru końcowego i zadanie zostało zakończone. Zadanie dofinansowane było ze środków pochodzących z Województwa Śląskiego w ramach programu „budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych” w wysokości 172 000,00 zł.

9. Droga dojazdowa do gruntów rolnych w ciągu drogi gminnej ul. Błotnej od ul. Szpitalnej w kierunku ul. Pińczyckiej

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych dla przedmiotowego zadania, dnia 17.10.2024 r. została zawarta umowa z Wykonawcą – przedsiębiorstwem handlowo-usługowym „LARIX” sp. z o. o. W dniu 14.11.2024 r. dokonano odbioru końcowego i zadanie zostało zakończone. Zadanie dofinansowane było ze środków pochodzących z Województwa Śląskiego w ramach programu „Budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych” w wysokości 224 000,00 zł.

10. Budowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa infrastruktury w ciągach dróg – ul. Wolności i ul. Krasickiego

I etap ul. Wolności: W wyniku ogłoszonego postępowania prowadzonego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3811 S od ronda w m. Postęp do ronda w m. Myszków – Mrzygłód na odcinku ok. 8,5 km – etap I”, wyłoniony został Wykonawca – COLAS Polska sp. z o.o., z którym dnia 26.06.2023 r. zawarto umowę. W ramach tej inwestycji w zakresie Gminy Myszków wykonana została kanalizacja sanitarna w ul. Aleja Wolności. W dniu 29.11.2024 r. dokonano odbioru końcowego i zadanie zostało zakończone.

Zadanie dofinansowane było ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 6 579 674,85 zł dla I etapu.

II etap ul. Krasickiego: Dnia 17.05.2024 r. zostało wszczęte przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane dla tego etapu, w wyniku którego w dniu 01.10.2024 r. zawarto umowę o roboty budowlane z terminem realizacji zadania do dnia 01.12.2025 r. Roboty budowlane zostały rozpoczęte.

Zadanie dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości dla II etapu. 2 034 838,50 zł.

11. Budowa dróg gminnych w ul. Wyszyńskiego i ul. 11 Listopada w Myszkowie

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dnia 15.05.2024 r. została zawarta umowa z konsorcjum firm PRDM sp. z o.o. i BRUK S. A. na realizację przedmiotowego zadania. Trwają roboty budowlane. Termin realizacji przedmiotu umowy upływa dnia 31.03.2025 r. Zadanie dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1 618 389,76 zł.

12. Rewitalizacja centrum Myszkowa

Gmina w I kwartale 2024 r. odebrała dokumentację projektową wraz z niezbędnym pozwoleniem i decyzjami z wyłączeniem dokumentacji dot. pasa DW 793. Dnia 26.04.2024 r. zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dla etapów: 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, w wyniku którego dnia 11.09.2024 r. zawarta została umowa z Wykonawcą – firmą DOMAX sp. z o. o. z terminem realizacji zadania 25 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Trwają roboty budowlane. Dnia 11.02.2025 r. zostały zawarte umowy z inspektorami nadzoru inwestorskiego: w branży sanitarnej z Panem Wojciechem Ciejką „Kierownik Budowy Wojciech Ciejka”, w branży teletechnicznej z Panem Sebastianem Piechowskim „ELPROJTEL” oraz dnia 26.02.2025 r. w branży elektrycznej z Panem Markiem Brodałą „Zakład Projektowo-Wykonawczy Instalacji Elektrycznych Marek Brodała”. W zakresie umowy na prace projektowe dot. zagospodarowania pasa DW 793: zawarty został kolejny aneks wydłużający termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 31.08.2025 r. Dnia 09.01.2025 r. została zawarta umowa o dofinansowanie robót związanych z budową centrum przesiadkowego, w związku z czym w przygotowaniu są dokumenty niezbędne do rozpoczęcia procedury wszczęcia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na budowę centrum

prześciadkowego (etap 3), a ponadto w przygotowaniu jest odrębna procedura związana z rozbiórką dawnego budynku PKS (etap 2). Zadanie w zakresie etapów: 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10 dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 20 000 000,00 zł.

13. Prace restauratorskie i konserwatorskie przy zabytku – budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Kościuszki 6 w Myszkowie

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, dnia 26.08.2024 r. została zawarta umowa na wykonania robót budowlanych z Wykonawcą – firmą SIMDACH Szymon Siedlarz. Dnia 12.09.2024 r. Wykonawcy przekazano teren budowy. Trwa realizacja robót budowlanych. W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych, nieobjętych dokumentacją projektową, zgodnie z protokołem konieczności nr 1 z dnia 06.03.2025 r. i protokołem z negocjacji z dnia 14.03.2025 r. zwiększone zostało wynagrodzenie Wykonawcy o kwotę 93 358,62 zł. Termin realizacji zadania: do dnia 22.07.2025 r. Zadanie dofinansowane jest ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 539 000,00 zł.

BURMISTRZ
Włodzimierz Żak

kpt. BR 20.03.25r. Jan