



BURMISTRZ MIASTA MYSZKOWA

42-300 Myszków, ul. Kościuszki 26
tel. +48/34/313-26-82; fax: +48/34/313-50-29
www.miastomyszkow.pl, e-mail: urzad@miastomyszkow.pl

IM.0012.7.2025.AKB

Myszków, dnia 08.09.2025 r.

**Biuro Rady Miasta
Komisja Rozwoju Miasta
w miejscu**

Dotyczy: pisma nr BR.0012.15.2025.SC – pkt III, ppkt 1 – Komisja Rozwoju.

W odpowiedzi na pismo BR.0012.15.2025.SC z dnia 28.07.2025 r. – pkt III ppkt 1 „Realizacja zadań inwestycyjnych (pozaoświatowych) w I półroczu 2025 r. finansowanych z budżetu miasta” poniżej przekazuję przedmiotowe informacje wg stanu na dzień 04.09.2025 r.

**Realizacja zadań inwestycyjnych (pozaoświatowych) w I półroczu 2025 r
finansowanych z budżetu miasta.**

1. Budowa drogi w ul. Siewierskiej

Dnia 11.03.2025 r. została zawarta umowa z Wykonawcą robót budowlanych – firmą INFRA X sp. z o. o. Trwają roboty budowlane. Podczas wykonywanych prac wystąpiły okoliczności, które wpłynęły na wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy: liczne kolizje z istniejącą, niezinventaryzowaną infrastrukturą; trudne warunki geologiczne, wymagające specjalistycznego sprzętu i technologii, opóźnienia w włączeniach kabli elektroenergetycznych ze strony TAURON. W związku z powyższym, na podstawie protokołu konieczności nr 1 z dnia 02.07.2025 r. zawarte zostały aneksy do umowy: nr 1 - zwiększający wynagrodzenie wykonawcy o kwotę brutto 92 892,77 zł oraz nr 2 - wydłużający termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 31.10.2025 r.

2. Budowa drogi w ul. Metalurgicznej i odcinka ul. Partyzantów

W kwietniu 2023 r. została zawarta umowa z Wykonawcą dokumentacji projektowej – pracownią Architektoniczno-Urbanistyczną ALMAPROJEKT, Maciej Kolesiński. Trwają prace projektowe. Dnia 15.07.2025 r. Wykonawca złożył wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. W toku postępowania, Starostwo Powiatowe wezwało Wykonawcę do dokonania korekty wniosku, z uwagi na konieczność dokonania dodatkowego podziału jednej z działek, co spowodowało konieczność zawarcia aneksu nr 4 zwiększającego wynagrodzenie wykonawcy o kwotę brutto 1 476,00 zł i wydłużającego termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.11.2025 r.

3. Budowa odcinka drogi w ul. Ceramicznej (od numeru 13e do ul. Malinowej)

Dnia 25.09.2024 r. została zawarta umowa z Wykonawcą robót budowlanych – konsorcjum firm: KRUZ BUDOWNICTWO sp. z o. o. – lider konsorcjum, Paweł Kruz BRUKPOL BIS – partner konsorcjum. Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane protokołem odbioru końcowego dnia 21.03.2025 r. W ramach tego zadania wykonane zostały: nawierzchnia jezdni z kostki brukowej oraz kanalizacja deszczowa.

4. Przebudowa dróg gminnych w ul. Wyszyńskiego i ul. 11 Listopada w Myszkowie

W maju 2024 r. została zawarta umowa z konsorcjum firm Lider: PRDM Sp. z o.o., Partner: BRUK S. A. na realizację przedmiotowego zadania. Zadanie zostało zrealizowane w terminie i odebrane

Wpł. do BR 9.09.2025r. dlk/km1000m

protokołem odbioru końcowego dnia 30.04.2025 r. W ramach tego zadania wykonane zostały: nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego, nawierzchnia chodników z kostki brukowej betonowej.

5. Budowa drogi w ul. Projektowanej wraz z odwodnieniem

W czerwcu 2024 r. została zawarta umowa z Wykonawcą – Firmą „ABS - Ochrona Środowiska” sp. z o. o. na wykonanie dokumentacji projektowej dla tego zadania. W związku z przedłużającymi się procedurami w zakresie uzgodnień z gestorami sieci zlokalizowanymi w obrębie planowanej inwestycji. W dniu 17.06.2025 r. został zawarty aneks wydłużający termin realizacji zadania do dnia 28.11.2025 r. Trwają prace projektowe.

6. Rozbudowa drogi przy Urzędzie Skarbowym w Myszkowie

Dnia 29.05.2025 r. zawarta została umowa z Wykonawcą robót budowlanych firmą: P.H.U. „BUT-MET” Jarosław Kałmuk. Wykonano kanalizację deszczową. W związku z wystąpieniem kolizji z istniejącą infrastrukturą, konieczna była zmiana rzędnych wysokościowych kanału deszczowego oraz części drogowej. W dniu 28.07.2025 r., Wykonawca złożył pismo o wydłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy do dnia 29.11.2025 r.

7. Budowa drogi gminnej w ul. Małej Szpitalnej wraz z infrastrukturą techniczną

Dnia 07.02.2025 r. została zawarta umowa z Wykonawcą dokumentacji projektowej firmą DROG-MEN Sp. z o.o. Dnia 29.04.2025 r. odbyły się konsultacje społeczne, podczas których mieszkańcy wybrali wariant koncepcji z drogą o szerokości 5,5 m i obustronnym poboczem 0,75 m. Projektant jest w trakcie uzgadniania projektu z gestorami sieci. Termin realizacji prac projektowych upływa z dniem 31.12.2025 r.

8. Modernizacja mostu w ciągu drogi gminnej ul. Piłsudskiego

Gmina posiada dokumentację projektową wraz ze zgłoszeniem wykonania robót do Starostwa Powiatowego w Myszkowie.

9. Budowa drogi w ul. Wyzwolenia

Gmina posiada dokumentację projektową wraz z decyzją Starosty Myszkowskiego nr 5/24 16.12.2024 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla tego zadania. Aktualnie trwa procedura wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod pas drogowy, które stały się własnością Gminy Myszków.

10. Budowa odcinka drogi w ciągu ul. Nowowiejskiej

Gmina posiada dokumentację projektową dla tego zadania i ostateczną decyzję Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7821.11.2020 z dnia 21.07.2021 r. wydaną w związku z odwołaniem wniesionym od decyzji nr 1/20 z dnia 28.07.2020 r. zezwalającej na realizację inwestycji drogowej wydanej przez Starostę Myszkowskiego.

11. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Myszkowie

Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach KPO B1.1.3. „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół” na realizację tego zadania. Aktualnie trwa postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Termin składania ofert: do dnia 17.09.2025 r.

12. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Myszkowie

Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach KPO B1.1.3. „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół” na realizację tego zadania. Aktualnie trwa postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Termin składania ofert: do dnia 17.09.2025 r.

13. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Myszkowie

Gmina posiada dokumentację projektową na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią i skocznią w dal. W dniu 29.05.2025 r. został złożony wniosek o dofinansowanie budowy boiska wielofunkcyjnego do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w ramach programu pn.: Program rozwoju infrastruktury sportowej w województwach 2025, gdzie został pozytywnie rozpatrzony i przekazany do dalszej weryfikacji do Ministerstwa Sportu i Turystyki. Gmina oczekuje na wyniki naboru.

14. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Myszkowie

W 2024 r. wykonane zostało zagospodarowanie terenu wokół szkoły tj. droga pożarowa, dziedziniec wraz z odwodnieniem. W dniu 29.05.2025 r. został złożony wniosek o dofinansowanie budowy boiska wielofunkcyjnego do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w ramach programu pn.: Program rozwoju infrastruktury sportowej w województwach 2025, gdzie został pozytywnie rozpatrzony i przekazany do dalszej weryfikacji do Ministerstwa Sportu i Turystyki. Gmina oczekuje na wyniki naboru.

15. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1

Gmina Myszków otrzymała dofinansowanie na realizację tego zadania i w dniu 26.08.2025 r. została zawarta umowa w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Priorytet FESL.02 „Fundusze Europejskie na zielony rozwój”, Działanie FESL.02.02 „Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej – ZIT”. Obecnie trwa przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane.

16. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 5

Gmina Myszków otrzymała dofinansowanie na realizację tego zadania i w dniu 26.08.2025 r. została zawarta umowa w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Priorytet FESL.02 „Fundusze Europejskie na zielony rozwój”, Działanie FESL.02.02 „Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej – ZIT”. Obecnie trwa przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane.

17. Budowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa infrastruktury w ciągach dróg: ul. Wolności i ul. Krasickiego II etap ul. Krasickiego:

W październiku 2024 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Myszków, Powiatem Myszkowskim, a wykonawcą robót budowlanych - firmą Drogomex sp. z o. o. na realizację II etapu tego zadania tj. ul. Krasickiego. W zakresie finansowanym przez Gminę jest budowa kanalizacji sanitarnej wraz z sięgaczami oraz przebudowa wodociągu. Zakończone zostały roboty związane z budową głównego kolektora kanalizacji sanitarnej. Termin realizacji przedmiotu umowy upływa z dniem 01.12.2025 r.

18. Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przebudowa i budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie osiedla mieszkaniowego Podlas – teren obejmujący obszar pomiędzy ulicami Jana Pawła II, Prusa i Kościuszki.

Gmina Myszków posiada dokumentację projektową wraz z decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 4/24 z dnia 30.10.2024 r. Trwa procedura wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod pas drogowy, które stały się własnością Gminy Myszków.

19. Budowa i dobudowy oświetlenia ulicznego:

1. W ramach ww. zadania inwestycyjnego zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w dniu 03.03.2025 r. została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie wydzielonego oświetlenia drogowego na terenie osiedla mieszkaniowego przy ulicy Krasickiego w Myszkowie. Wykonawca robót – ETEC Sp. z o. o. Dnia 20.03.2025 roku w ramach ww. zadania inwestycyjnego z wyłączeniem art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp została zawarta umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz w dniu 24.04.2025 r. umowa o pełnienie funkcji nadzoru autorskiego nad realizacją ww. zadania. Zadanie zostało zrealizowane w terminie i odebrane w dniu 23.06.2025 r. W ramach zadania zostało wybudowanych 19 sztuk stanowisk słupowych.

2. Dnia 24.06.2025 r. zostało wszczęte postępowanie w ramach zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach ww. zadania inwestycyjnego. Dokumentacje projektowe dotyczą budowy wydzielonego oświetlenia ulicznego w Myszkowie przy ulicach: Żarecka, Żwirowa, 8 Marca, Modrzejowska oraz budowy oświetlenia przy ulicy Jaworznickiej i ulicy Zielnej w Myszkowie. W terminie składania ofert tj. do dnia 30.06.2025 r. wpłynęła 1 oferta - Radosław Mencfel prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H „DROG-MEN”.

Dnia 21.07.2025 roku została zawarta umowa z Panem Radosławem Mencfelem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H „DROG-MEN” Radosław Mencfel. Wynagrodzenie Wykonawcy brutto 118 080,00 zł. Termin zakończenia przedmiotu umowy 30.11.2025 r.

20. Rewitalizacja centrum Myszkowa

Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację tego zadania. We wrześniu 2024 r. Gmina zawarła umowę na roboty budowlane z Wykonawcą – Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym DOMAX Arkadiusz Mika. Trwa realizacja robót budowlanych dla etapów: 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Termin realizacji przedmiotu umowy upływa z dniem 11.10.2026 r. Ponadto, trwa realizacja umowy na prace projektowe w zakresie zagospodarowania pasa DW 793 z terminem realizacji do 30.08.2025 r., który został wydłużony aneksem do dnia 28.11.2025 r.

21. Rewitalizacja infrastruktury na terenie osiedli mieszkaniowych w Myszkowie: I etap teren ul. Wolności 27, II etap teren ul. Skłodowskiej nr 6, 8, 10, 12.

Gmina posiada dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę nr 793/20 z dnia 07.10.2020 r. dla I etapu ww. zadania oraz dokumentację projektową i pozwolenie na budowę nr 247/24 z dnia 21.05.2024 r. dla etapu II. Gmina oczekuje na ogłoszenie programu, który umożliwi uzyskanie dofinansowania na realizację tego zadania.

22. Rewitalizacja centrum Myszkowa – biblioteka (etap 2)

W dniu 31.07.2025 r. została zawarta umowa z Wykonawcą robót budowlanych – firmą RW Projekt sp. z o. o. W ramach pierwszej części tego etapu zadania do wykonania są roboty polegające na rozbiórce dawnego budynku PKS. Termin realizacji przedmiotu umowy upływa dnia 29.10.2025 r.

23. Rewitalizacja centrum Myszkowa – centrum przesiadkowe (etap 3)

Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację tego zadania w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Priorytet 3 „Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności” Działanie 03.02 „Zrównoważona multimodalna mobilność miejska – ZIT”. W dniu 30.07.2025 r. została zawarta umowa z Wykonawcą robót budowlanych – firmą TEL-BRUK Radosław Telenga. Termin realizacji przedmiotu umowy upływa dnia 30.08.2026 r.

24. Prace restauratorskie i konserwatorskie przy zabytku – budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Kościuszki 6 w Myszkowie

Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację tego zadania ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. W sierpniu 2024 r. zawarto umowę z Wykonawcą robót budowlanych - firmą SIMDACH Szymon Siedlarz. W ramach tego zadania wykonano prace restauratorskie i konserwatorskie przy zabytku – budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Kościuszki 6 w Myszkowie. Zadanie zostało zrealizowane i odebrane protokołem odbioru końcowego z dnia 16.07.2025 r.

25. Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK przy ul. Plac Sportowy

W związku z otrzymanym dofinansowaniem ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i zgodnie z regulaminem Ministerstwa Sportu i Turystyki przedstawionym w Programie modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko - ORLIK 2012” Edycja 2023 przeprowadzono dwa postępowania w formie zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji tj. projektów wykonawczo-technicznych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót, oraz sprawowanie nadzoru autorskiego. Z uwagi na bardzo zły stan techniczny zapleczy sanitarno-szatniowych, nie było zasadnym wydatkowanie środków na ich remont, który byłby tylko doraźny i krótkotrwały. Wobec powyższego pismem z dnia 13.08.2024 r. Gmina zwróciła się do Ministra Sportu i Turystyki o zmianę przeznaczenia dofinansowania z budynków zapleczy na remont boisk dla Orlika przy ul. Plac Sportowy oraz wydłużenie terminu rozliczenia zadania. Po uzyskaniu pozytywnej odpowiedzi został złożony wniosek o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Po przeprowadzonym postępowaniu w dniu 21.05.2025 r. została udostępniona informacja o jego unieważnieniu z powodu przewyższającej kwoty jaką zamawiający zamierzył przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Z uwagi na konieczność zwiększenia zakresu prac do wykonania na obiekcie wynikające z bieżącego użytkowania oraz wysokich kosztów tych robót Gmina odstąpiła od realizacji powyższego zadania równocześnie przygotowuje dokumentację niezbędną do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania obejmujące swym zakresem wszystkie roboty budowlane związane z boiskami oraz zapleczem sanitarno-szatniowym. Ponowne złożenie wniosku o dofinansowanie pozwoli na uzyskanie wyższego dofinansowania a jednocześnie zmniejszenia wkładu własnego Gminy.

26. Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK przy Szkole Podstawowej nr 6 w Myszkowie przy ul. Wapiennej

W związku z otrzymanym dofinansowaniem ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i zgodnie z regulaminem Ministerstwa Sportu i Turystyki przedstawionym w Programie modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko - ORLIK 2012” Edycja 2023 przeprowadzono dwa postępowania w formie zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji tj. projektów wykonawczo-technicznych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót oraz sprawowanie nadzoru autorskiego. W dniu 19.06.2024 r. został wyłoniony

wykonawca - Firma „ABS – Ochrona Środowiska” Sp. z o. o., który dnia 13.08.2024 r. przekazał sporządzoną dokumentację projektową. Z uwagi na bardzo zły stan techniczny zapleczy sanitarno-szatniowych, nie było zasadnym wydatkowanie środków na ich remont, który byłby tylko doraźny i krótkotrwały. Wobec powyższego pismem z dnia 13.08.2024 r. Gmina zwróciła się do Ministra Sportu i Turystyki o zmianę przeznaczenia dofinansowania z budynków zapleczy na remont boisk dla Orlika przy ul. Wapiennej oraz wydłużenie terminu rozliczenia zadania. Po uzyskaniu pozytywnej odpowiedzi został złożony wniosek o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Po przeprowadzonym postępowaniu w dniu 21.05.2025 r. została udostępniona informacja o jego unieważnieniu z powodu przewyższającej kwoty jaką zamawiający zamierzył przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Z uwagi na konieczność zwiększenia zakresu prac do wykonania na obiekcie wynikające z bieżącego użytkowania oraz wysokich kosztów tych robót Gmina odstąpiła od realizacji powyższego zadania równocześnie przygotowuje dokumentację niezbędną do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania obejmujące swym zakresem wszystkie roboty budowlane związane z boiskami oraz zapleczem sanitarno-szatniowym. Ponowne złożenie wniosku o dofinansowanie pozwoli na uzyskanie wyższego dofinansowania a jednocześnie zmniejszenia wkładu własnego Gminy.

27. Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK przy Szkole Podstawowej nr 1 w Myszkowie przy ul. Leśnej 1

W związku z otrzymanym dofinansowaniem ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i zgodnie z regulaminem Ministerstwa Sportu i Turystyki przedstawionym w Programie modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko - ORLIK 2012” Edycja 2023 przeprowadzono dwa postępowania w formie zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji tj. projektów wykonawczo-technicznych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót oraz sprawowanie nadzoru autorskiego. W dniu 19.06.2024 r. został wyłoniony wykonawca - Firma „ABS – Ochrona Środowiska” sp. z o. o., który dnia 13.08.2024 r. przekazał sporządzoną dokumentację projektową. Z uwagi na bardzo zły stan techniczny zapleczy sanitarno-szatniowych, nie było zasadnym wydatkowanie środków na ich remont, który byłby tylko doraźny i krótkotrwały. Wobec powyższego pismem z dnia 13.08.2024 r. Gmina zwróciła się do Ministra Sportu i Turystyki o zmianę przeznaczenia dofinansowania z budynków zapleczy na remont boisk dla Orlika przy ul. Leśnej oraz wydłużenie terminu rozliczenia zadania. Po uzyskaniu pozytywnej odpowiedzi został złożony wniosek o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Po przeprowadzonym postępowaniu w dniu 21.05.2025 r. została udostępniona informacja o jego unieważnieniu z powodu przewyższającej kwoty jaką zamawiający zamierzył przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Oczekujemy na odpowiedź ministerstwa na wyrażenie zgody na przedłużenie terminu realizacji inwestycji.

28. Dobudowa oświetlenia boiska głównego na terenie stadionu miejskiego w Myszkowie

Dnia 18.07.2025 r. zostało wszczęte postępowanie w ramach rozeznania rynku na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją ww. zadania inwestycyjnego. W terminie składania ofert tj. do dnia 05.08.2025 r. zostały złożone 2 oferty niepodlegające odrzuceniu. Konieczne było przesunięcie na sierpniowej sesji środków finansowych na realizację ww. zadania inwestycyjnego. Pismem z dnia 05.09.2025 r. Wykonawca poinformował Gminę o odstąpieniu od zawarcia umowy z uwagi na brak możliwości wykonania przedmiotu umowy w terminie do dnia 29.11.2025 r.

29. Rewitalizacja terenu rekreacyjnego „Pohulanka” w Myszkowie

W 2024 r. w ramach tego zadania zrealizowany został kolejny etap polegający na budowie tężni solankowej, parkingu, ciągów pieszo-rowerowych oraz zagospodarowaniu terenu. Aktualnie Gmina oczekuje na ogłoszenie naboru o dofinansowanie w celu realizacji kolejnych etapów tego zadania.

30. Utworzenie żłobka nr 1 przy ul. Pułaskiego 7a w Myszkowie

Gmina w dniu 13.06.2025 r. zawarła umowę na dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie żłobka nr 1 przy ul. Pułaskiego 7a” w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch 2022-2029”. W ramach zadania zostaną wykonane roboty budowlane w celu dostosowania części pomieszczeń Przedszkola nr 2 w Myszkowie do utworzenia żłobka nr 1 oraz utworzenie placu zabaw dla żłobka nr 1 na terenie ww. placówki. W dniu 05.08.2025 r. Gmina Myszków otrzymała od Starosty Myszkowskiego brak sprzeciwu do zgłoszenia w zakresie placu zabaw. Trwa przygotowanie procedury związanej z udzieleniem zamówienia publicznego na wyposażenie i montaż placu zabaw. Dnia 21.08.2025 r. do Starostwa Powiatowego w Myszkowie zostały złożone dwa wnioski tj. zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania części obiektu przedszkola na żłobek i zgłoszenie budowy lub wykonania innych robót budowlanych. Trwa przygotowanie procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych.

31. Utworzenie żłobka nr 2 przy ul. Stalowej 1 w Myszkowie

Gmina w dniu 13.06.2025 r. zawarła umowę na dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie żłobka nr 2 przy ul. Stalowej 1” w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch 2022-2029”. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej, na podstawie której zostaną wykonane roboty budowlane w celu dostosowania części pomieszczeń Przedszkola nr 5 w Myszkowie do utworzenia żłobka nr 2.

32. Odnawialne źródła energii w Klastrze Energii Powiatu Myszkowskiego – projekt inwestycyjny OZE

W dniu 29.04.2025 r. ogłoszono postępowanie, przedmiotem którego jest zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz magazynów energii elektrycznej na 7 obiektach publicznych w Gminie Myszków (obejmujące zaprojektowanie, dostawę, montaż i uruchomienie 8 Instalacji fotowoltaicznych i 18 magazynów energii elektrycznej). Termin składania ofert upływa z dniem 19.09.2025 r.

Postępowanie na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, magazynów energii elektrycznej i ciepłej, pomp ciepła oraz pompy powietrznej do CWU na obiektach mieszkalnych w Gminie Myszków jest na etapie wyłonienia biegłego i przygotowania dokumentów. W skład postępowania wchodzi: 79 sztuk instalacji fotowoltaicznych, 64 sztuki magazynów energii elektrycznej, 35 sztuk instalacji pomp ciepła do CO i/lub CWU, 1 sztuka instalacji pomp ciepła do CWU, liczba budynków objętych projektem: 85 budynków. Termin zakończenia projektu: 30.06.2026 r.

33. Realizacja przedsięwzięcia w ramach Klastra Energii Powiatu Myszkowskiego – projekt przed inwestycyjny

Projekt realizowany przez klaster energii. Liderem jest Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego. Sfinansowane będzie przygotowanie niezbędnych analiz i dokumentacji pod kątem przygotowania realizacji inwestycji. W ramach tego wsparcia będą finansowane m.in. audyty, analizy techniczne, programy funkcjonalno-użytkowe; dokumentacja techniczna dot. inwestycji Odnawialnych Źródeł Energii. Termin zakończenia projektu: 30.06.2026 r.

34. Budowa drogi w ulicy bocznej od ul. Ceramicznej

Gmina Myszków w marcu 2023 r. zawarła umowę z firmą DROGMA Andrzej Morawiec na opracowanie dokumentacji projektowej dla tego zadania inwestycyjnego. W trakcie prac projektowych wystąpiły trudności z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację zadania inwestycyjnego, polegające na uchyleniu decyzji o nabyciu przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii działki o numerze ew. 4316/17, co skutkuje utratą prawa własności do przedmiotowej działki. Obecnie Gmina oczekuje na decyzję Wojewody Śląskiego. W dniu 05.03.2025 r. zostało wysłane pismo do Wykonawcy dokumentacji projektowej o zawieszeniu czynności związanych z realizacją umowy i uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Prace projektowe zostały zawieszone. Termin realizacji przedmiotu umowy został wydłużony aneksami do dnia 28.11.2025 r.

35. Droga dojazdowa do pól w ciągu drogi gminnej ul. Chopina w Myszkowie (odcinek od posesji nr 11 do połączenia z działką nr 148)

Gmina otrzymała dofinansowanie dla tego zadania ze środków Województwa Śląskiego uzyskiwanych na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Dnia 14.07.2025 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w ramach tego zadania. W terminie składania ofert tj. do dnia 29.07.2025 r. złożonych zostało 10 ofert, które aktualnie są w trakcie badania.

36. Budowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 w Myszkowie

W ramach ww. zadania zostało wszczęte postępowanie na budowę windy zewnętrznej. W terminie składania ofert tj. do dnia 06.08.2025 r. złożonych zostało 5 ofert. W miesiącu wrześniu br. zostanie podpisana umowa z wybranym wykonawcą.

37. Przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury wraz z instalacjami – etap IV

Trwa przygotowanie procedury zapytania ofertowego na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie instalacji centralnego ogrzewania w budynku Miejskiego Domu Kultury w Myszkowie. Planowany termin wykonania przedmiotu umowy: 40 dni od dnia zawarcia umowy.

38. Strzelnica w Myszkowie

Gmina jest w trakcie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w formule zaprojektuj i wybuduj na wykonanie prac związanych z wygłuszeniem strzelnicy.

Z-ca BURMISTRZA
Iwona Franelak
Iwona Franelak