



BURMISTRZ MIASTA MYSZKOWA

42-300 Myszków, ul. Kościuszki 26
tel. +48/34/313-26-82; fax: +48/34/313-50-29
www.miastomyszkow.pl, e-mail: urzad@miastomyszkow.pl

IM.0012.8.2025.AKB

Myszków, dnia 09.10.2025 r.

**Biuro Rady Miasta
Komisja Rozwoju Miasta
w miejscu**

Dotyczy: pisma nr BR.0012.18.2025.SC – pkt IV ppkt 1 - Komisja Rozwoju Miasta.

W odpowiedzi na pismo BR.0012.18.2025.SC z dnia 29.08.2025 r. pkt IV ppkt 1: „*Realizacja inwestycji i remontów w 2025 r. oraz analiza poniesionych kosztów*” poniżej przekazuję przedmiotowe informacje o realizacji. Informacje o wydatkach podano wg stanu na dzień 30.09.2025 r.

I. REALIZACJA INWESTYCJI

1. Budowa drogi w ul. Siewierskiej

Dnia 11.03.2025 r. została zawarta umowa z Wykonawcą robót budowlanych – firmą INFRA X sp. z o. o. Trwają roboty budowlane. Podczas wykonywanych prac wystąpiły okoliczności, które wpłynęły na wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy: liczne kolizje z istniejącą, niezainwentaryzowaną infrastrukturą; trudne warunki geologiczne, wymagające specjalistycznego sprzętu i technologii, opóźnienia w włączeniach kabli elektroenergetycznych ze strony TAURON. W związku z powyższym, na podstawie protokołu konieczności nr 1 z dnia 02.07.2025 r. zawarte zostały aneksy do umowy: nr 1 z dnia 04.07.2025 r. - zwiększający wynagrodzenie wykonawcy o kwotę brutto 92 892,77 zł oraz nr 2 z dnia 01.09.2025 r. - wydłużający termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 31.10.2025 r. W roku bieżącym, do dnia 30.09.2025 r. środki w wysokości 886 588,18 zł zostały wydatkowane na roboty budowlane.

2. Budowa drogi w ul. Metalurgicznej i odcinka ul. Partyzantów

W kwietniu 2023 r. została zawarta umowa z Wykonawcą dokumentacji projektowej – pracownią Architektoniczno-Urbanistyczną ALMAPROJEKT, Maciej Kolesiński. Trwają prace projektowe. Dnia 15.07.2025 r. Wykonawca złożył wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. W toku postępowania, Starostwo Powiatowe wezwało Wykonawcę do dokonania korekty wniosku, z uwagi na konieczność dokonania dodatkowego podziału jednej z działek, co spowodowało konieczność zawarcia aneksu nr 4 zwiększającego wynagrodzenie wykonawcy o kwotę brutto 1 476,00 zł i wydłużającego termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.11.2025 r. W bieżącym roku, do dnia 30.09.2025 r. nie wydatkowano środków na to zadanie.

3. Budowa odcinka drogi w ul. Ceramicznej (od numeru 13e do ul. Malinowej)

Dnia 25.09.2024 r. została zawarta umowa z Wykonawcą robót budowlanych – konsorcjum firm: KRUZ BUDOWNICTWO sp. z o. o. – lider konsorcjum, Paweł Kruz BRUKPOL BIS – partner konsorcjum. Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane protokołem odbioru końcowego dnia 21.03.2025 r. W ramach tego zadania wykonane zostały: nawierzchnia jezdni z kostki brukowej oraz kanalizacja deszczowa. W roku bieżącym, do dnia 30.09.2025 r. środki w wysokości 1 115 668,81 zł zostały wydatkowane na roboty budowlane i nadzór autorski.

4. Przebudowa dróg gminnych w ul. Wyszyńskiego i ul. 11 Listopada w Myszkowie

W maju 2024 r. została zawarta umowa z konsorcjum firm Lider: PRDM sp. z o. o., Partner: BRUK S. A. na realizację przedmiotowego zadania. Zadanie zostało zrealizowane w terminie i odebrane protokołem odbioru końcowego dnia 30.04.2025 r. W ramach tego zadania wykonane zostały: nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego, nawierzchnia chodników z kostki brukowej betonowej. W roku bieżącym, do dnia 30.09.2025 r. środki w wysokości 706 128,52 zł zostały wydatkowane na roboty budowlane.

5. Budowa drogi w ul. Projektowanej wraz z odwodnieniem

W czerwcu 2024 r. została zawarta umowa z Wykonawcą – Firmą „ABS - Ochrona Środowiska” sp. z o. o. na wykonanie dokumentacji projektowej dla tego zadania. W związku z przedłużającymi się procedurami w zakresie uzgodnień z gestorami sieci zlokalizowanymi w obrębie planowanej inwestycji. W dniu 17.06.2025 r. został zawarty aneks wydłużający termin realizacji zadania do dnia 28.11.2025 r. Trwają prace projektowe. W bieżącym roku, do dnia 30.09.2025 r. nie wydatkowano środków na to zadanie.

6. Rozbudowa drogi przy Urzędzie Skarbowym w Myszkowie

Dnia 29.05.2025 r. zawarta została umowa z Wykonawcą robót budowlanych firmą: P. H. U. „BUT-MET” Jarosław Kałmuk. Wykonano kanalizację deszczową. W związku z wystąpieniem kolizji z istniejącą infrastrukturą, konieczna była zmiana rzędnych wysokościowych kanału deszczowego oraz części drogowej. W dniu 28.07.2025 r., Wykonawca złożył pismo z informacją, że w związku z ww. okolicznościami koniecznym może stać się wydłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy do dnia 29.11.2025 r. W roku bieżącym, do dnia 30.09.2025 r. środki w wysokości 267 679,20 zł zostały wydatkowane na odszkodowania za nabyte pod drogę nieruchomości oraz opłatę przyłączeniową na rzecz Tauron Dystrybucja S. A.

7. Budowa drogi gminnej w ul. Małej Szpitalnej wraz z infrastrukturą techniczną

Dnia 07.02.2025 r. została zawarta umowa z Wykonawcą dokumentacji projektowej firmą DROG-MEN sp. z o. o. Dnia 29.04.2025 r. odbyły się konsultacje społeczne, podczas których mieszkańcy wybrali wariant koncepcji z drogą o szerokości 5,5 m i obustronnym poboczem 0,75 m. Projektant jest w trakcie uzgadniania projektu z gestorami sieci. W dniu 17.09.2025 r. odbyło się spotkanie, na którym właściciel jednej z kluczowych nieruchomości objętej opracowaniem zmienił wcześniejsze ustalenia przebiegu kanalizacji deszczowej. Aktualnie trwają uzgodnienia z ww. mieszkańcem. Termin realizacji prac projektowych upływa z dniem 03.01.2026 r. W roku bieżącym, do dnia 30.09.2025 r. środki w wysokości 39 667,50 zł zostały wydatkowane na projekt koncepcyjny.

8. Budowa drogi w ul. Wyzwolenia

Gmina posiada dokumentację projektową wraz z decyzją Starosty Myszkowskiego nr 5/24 z dnia 16.12.2024 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla tego zadania. Aktualnie trwa procedura wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod pas drogowy, które stały się własnością Gminy Myszków. W roku bieżącym, do dnia 30.09.2025 r. środki w wysokości 43 575,05 zł zostały wydatkowane na odszkodowania za nieruchomości nabyte pod drogę.

9. Budowa odcinka drogi w ciągu ul. Nowowiejskiej

Gmina posiada dokumentację projektową dla tego zadania i ostateczną decyzję Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7821.11.2020 z dnia 21.07.2021 r. wydaną w związku z odwołaniem wniesionym od decyzji nr 1/20 z dnia 28.07.2020 r. zezwalającej na realizację inwestycji drogowej wydanej przez

Starostę Myszkowskiego. W bieżącym roku, do dnia 30.09.2025 r. nie wydatkowano środków na to zadanie.

10. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Myszkowie

Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach KPO B1.1.3. „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół” na realizację tego zadania. Aktualnie trwa postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. W terminie składania ofert wpłynęło 9 ofert – trwa ich badanie. W bieżącym roku, do dnia 30.09.2025 r. środki w wysokości 10 499,99 zł zostały wydatkowane na aktualizację dokumentacji projektowej.

11. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Myszkowie

Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach KPO B1.1.3. „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół” na realizację tego zadania. Aktualnie trwa postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. W terminie składania ofert wpłynęło 9 ofert – trwa ich badanie. W bieżącym roku, do dnia 30.09.2025 r. środki w wysokości 9 000,00 zł zostały wydatkowane na aktualizację dokumentacji projektowej.

12. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Myszkowie

Gmina posiada dokumentację projektową na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią i skocznią w dal. W dniu 29.05.2025 r. został złożony wniosek o dofinansowanie budowy boiska wielofunkcyjnego do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w ramach programu pn.: Program rozwoju infrastruktury sportowej w województwach 2025, gdzie został pozytywnie rozpatrzony i przekazany do dalszej weryfikacji do Ministerstwa Sportu i Turystyki. Gmina oczekuje na wyniki naboru. W bieżącym roku, do dnia 30.09.2025 r. nie wydatkowano środków na to zadanie.

13. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Myszkowie

W 2024 r. wykonane zostało zagospodarowanie terenu wokół szkoły tj. droga pożarowa, dziedziniec wraz z odwodnieniem. W dniu 29.05.2025 r. został złożony wniosek o dofinansowanie budowy boiska wielofunkcyjnego do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w ramach programu pn.: Program rozwoju infrastruktury sportowej w województwach 2025, gdzie został pozytywnie rozpatrzony i przekazany do dalszej weryfikacji do Ministerstwa Sportu i Turystyki. Gmina oczekuje na wyniki naboru. W bieżącym roku, do dnia 30.09.2025 r. nie wydatkowano środków na to zadanie.

14. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1

Gmina Myszków otrzymała dofinansowanie na realizację tego zadania i w dniu 26.08.2025 r. została zawarta umowa w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Priorytet FESL.02 „Fundusze Europejskie na zielony rozwój”, Działanie FESL.02.02 „Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej – ZIT”. Obecnie trwa przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane. W bieżącym roku, do dnia 30.09.2025 r. nie wydatkowano środków na to zadanie.

15. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 5

Gmina Myszków otrzymała dofinansowanie na realizację tego zadania i w dniu 26.08.2025 r. została zawarta umowa w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Priorytet FESL.02 „Fundusze Europejskie na zielony rozwój”, Działanie FESL.02.02 „Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej – ZIT”. Obecnie trwa przygotowanie postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego na roboty budowlane. W bieżącym roku, do dnia 30.09.2025 r. nie wydatkowano środków na to zadanie.

16. Budowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa infrastruktury w ciągach dróg: ul. Wolności i ul. Krasickiego II etap ul. Krasickiego:

W październiku 2024 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Myszków, Powiatem Myszkowskim, a wykonawcą robót budowlanych - firmą Drogomex sp. z o. o. na realizację II etapu tego zadania tj. ul. Krasickiego. W zakresie finansowanym przez Gminę jest budowa kanalizacji sanitarnej wraz z sięgaczami oraz przebudowa wodociągu. Trwają roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej. Termin realizacji przedmiotu umowy upływa z dniem 01.12.2025 r. W roku bieżącym, do dnia 30.09.2025 r. środki w wysokości 2 515 971,31 zł zostały wydatkowane na roboty budowlane. Część wydatków w wysokości 260 349,89 zł pochodziła ze środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024.

17. Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przebudowa i budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie osiedla mieszkaniowego Podlas – teren obejmujący obszar pomiędzy ulicami Jana Pawła II, Prusa i Kościuszki.

Gmina Myszków posiada dokumentację projektową wraz z decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 4/24 z dnia 30.10.2024 r. dla etapu II tj. teren obejmujący ulice: Jana Pawła II, Kraszewskiego, Prusa, Kazimierza Wielkiego. Trwa procedura wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod pas drogowy, które stały się własnością Gminy Myszków. W roku bieżącym, do dnia 30.09.2025 r. środki w wysokości 513 385,65 zł zostały wydatkowane na wypłatę odszkodowań za nieruchomości nabyte pod drogę.

18. Budowa i dobudowy oświetlenia ulicznego

1. W ramach ww. zadania inwestycyjnego zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w dniu 03.03.2025 r. została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie wydzielonego oświetlenia drogowego na terenie osiedla mieszkaniowego przy ulicy Krasickiego w Myszkowie. Wykonawca robót – ETEC Sp. z o. o. Dnia 20.03.2025 roku w ramach ww. zadania inwestycyjnego z wyłączeniem art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp została zawarta umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz w dniu 24.04.2025 r. umowa o pełnienie funkcji nadzoru autorskiego nad realizacją ww. zadania. Zadanie zostało zrealizowane w terminie i odebrane w dniu 23.06.2025 r. W ramach zadania zostało wybudowanych 19 sztuk stanowisk słupowych.

2. Dnia 24.06.2025 r. zostało wszczęte postępowanie w ramach zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach ww. zadania inwestycyjnego. Dokumentacje projektowe dotyczą budowy wydzielonego oświetlenia ulicznego w Myszkowie przy ulicach: Żarecka, Żwirowa, 8 Marca, Modrzejowska oraz budowy oświetlenia przy ulicy Jaworznickiej i ulicy Zielnej w Myszkowie. W terminie składania ofert tj. do dnia 30.06.2025 r. wpłynęła 1 oferta - Radosław Mencfel prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H „DROG-MEN”. Dnia 21.07.2025 r. została zawarta umowa z Panem Radosławem Mencfelem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H „DROG-MEN” Radosław Mencfel. Wynagrodzenie Wykonawcy brutto 118 080,00 zł. Termin zakończenia przedmiotu umowy 30.11.2025 r.

W roku bieżącym, do dnia 30.09.2025 r. środki w wysokości 146 160,42 zł zostały wydatkowane na roboty budowlane, nadzór autorski oraz opłatę przyłączeniową na rzecz Tauron Dystrybucja S. A.

19. Rewitalizacja centrum Myszkowa

Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację tego zadania. We wrześniu 2024 r. Gmina zawarła umowę na roboty budowlane z Wykonawcą – Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym DOMAX Arkadiusz Mika. Trwa realizacja robót budowlanych dla etapów: 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Termin realizacji przedmiotu umowy upływa z dniem 11.10.2026 r. Ponadto, trwa realizacja prac projektowych w zakresie zagospodarowania pasa DW 793. Termin realizacji przedmiotu umowy został wydłużony aneksem do dnia 28.11.2025 r. W roku bieżącym, do dnia 30.09.2025 r. środki w wysokości 2 570 009,45 zł (część wydatków w wysokości 2 040 000,00 zł pochodziła ze środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024) zostały wydatkowane na roboty budowlane, nadzór inwestorski, nadzór autorski oraz opłatę za umieszczenie nakładów w gruncie stanowiącym własność Skarbu Państwa będącym w użytkowaniu wieczystym PKP S. A.

20. Rewitalizacja infrastruktury na terenie osiedli mieszkaniowych w Myszkowie: I etap teren ul. Wolności 27, II etap teren ul. Skłodowskiej nr 6, 8, 10, 12.

Gmina posiada dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę nr 793/20 z dnia 07.10.2020 r. dla I etapu ww. zadania oraz dokumentację projektową i pozwolenie na budowę nr 247/24 z dnia 21.05.2024 r. dla etapu II. Gmina oczekuje na ogłoszenie programu, który umożliwi uzyskanie dofinansowania na realizację tego zadania. W bieżącym roku, do dnia 30.09.2025 r. nie wydatkowano środków na to zadanie.

21. Rewitalizacja centrum Myszkowa – biblioteka (etap 2)

W dniu 31.07.2025 r. została zawarta umowa z Wykonawcą robót budowlanych – firmą RW Projekt sp. z o. o. W ramach pierwszej części tego etapu zadania do wykonania są roboty polegające na rozbiórce dawnego budynku PKS. Termin realizacji przedmiotu umowy upływa dnia 29.10.2025 r. W bieżącym roku, do dnia 30.09.2025 r. nie wydatkowano środków na to zadanie.

22. Rewitalizacja centrum Myszkowa – centrum przesiadkowe (etap 3)

Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację tego zadania w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Priorytet 3 „Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności” Działanie 03.02 „Zrównoważona multimodalna mobilność miejska – ZIT”. W dniu 30.07.2025 r. została zawarta umowa z Wykonawcą robót budowlanych – firmą TEL-BRUK Radosław Telenga. Termin realizacji przedmiotu umowy upływa dnia 30.08.2026 r. W bieżącym roku, do dnia 30.09.2025 r. nie wydatkowano środków na to zadanie.

23. Prace restauratorskie i konserwatorskie przy zabytku – budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Kościuszki 6 w Myszkowie

Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację tego zadania ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. W sierpniu 2024 r. zawarto umowę z Wykonawcą robót budowlanych - firmą SIMDACH Szymon Siedlarz. W ramach tego zadania wykonano prace restauratorskie i konserwatorskie przy zabytku – budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Kościuszki 6 w Myszkowie. Zadanie zostało zrealizowane i odebrane protokołem odbioru końcowego z dnia 16.07.2025 r. W roku bieżącym, do dnia 30.09.2025 r. środki w wysokości 774 312,59 zł zostały wydatkowane na roboty budowlane i nadzór autorski.

24. Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK przy ul. Plac Sportowy

W związku z otrzymanym dofinansowaniem ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i zgodnie z regulaminem Ministerstwa Sportu i Turystyki przedstawionym w Programie modernizacji

kompleksów sportowych „Moje Boisko - ORLIK 2012” Edycja 2023 przeprowadzono dwa postępowania w formie zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji tj. projektów wykonawczo-technicznych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót, oraz sprawowanie nadzoru autorskiego. Z uwagi na bardzo zły stan techniczny zapleczy sanitarno-szatniowych, nie było zasadnym wydatkowanie środków na ich remont, który byłby tylko doraźny i krótkotrwały. Wobec powyższego pismem z dnia 13.08.2024 r. Gmina zwróciła się do Ministra Sportu i Turystyki o zmianę przeznaczenia dofinansowania z budynków zapleczy na remont boisk dla Orlika przy ul. Plac Sportowy oraz wydłużenie terminu rozliczenia zadania. Po uzyskaniu pozytywnej odpowiedzi został złożony wniosek o udzielnie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Po przeprowadzonym postępowaniu w dniu 21.05.2025 r. została udostępniona informacja o jego unieważnieniu z powodu ceny przewyższającej kwotę jaką zamawiający zamierzył przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Z uwagi na konieczność zwiększenia zakresu prac do wykonania na obiekcie wynikające z bieżącego użytkowania oraz wysokich kosztów tych robót Gmina odstąpiła od realizacji powyższego zadania. Dnia 09.09.2025 r. Gmina otrzymała porozumienie dot. rozwiązania umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Jednocześnie trwa przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego obejmującego wymianę całego boiska o nawierzchni z poliuretanu, całego boiska z trawy syntetycznej, oraz budowy nowych zapleczy sanitarno-szatniowych w systemie kontenerowym. Ponowne złożenie wniosku o dofinansowanie pozwoli na uzyskanie wyższego dofinansowania, a jednocześnie zmniejszenia wkładu własnego Gminy. W bieżącym roku, do dnia 30.09.2025 r. nie wydatkowano środków na to zadanie.

25. Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK przy Szkole Podstawowej nr 6 w Myszkowie przy ul. Wapiennej

W związku z otrzymanym dofinansowaniem ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i zgodnie z regulaminem Ministerstwa Sportu i Turystyki przedstawionym w Programie modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko - ORLIK 2012” Edycja 2023 przeprowadzono dwa postępowania w formie zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji tj. projektów wykonawczo-technicznych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót oraz sprawowanie nadzoru autorskiego. W dniu 19.06.2024 r. został wyłoniony wykonawca - Firma „ABS – Ochrona Środowiska” Sp. z o. o., który dnia 13.08.2024 r. przekazał sporządzoną dokumentację projektową. Z uwagi na bardzo zły stan techniczny zapleczy sanitarno-szatniowych, nie było zasadnym wydatkowanie środków na ich remont, który byłby tylko doraźny i krótkotrwały. Wobec powyższego pismem z dnia 13.08.2024 r. Gmina zwróciła się do Ministra Sportu i Turystyki o zmianę przeznaczenia dofinansowania z budynków zapleczy na remont boisk dla Orlika przy ul. Wapiennej oraz wydłużenie terminu rozliczenia zadania. Po uzyskaniu pozytywnej odpowiedzi został złożony wniosek o udzielnie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Po przeprowadzonym postępowaniu w dniu 21.05.2025 r. została udostępniona informacja o jego unieważnieniu z powodu ceny przewyższającej kwotę jaką zamawiający zamierzył przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Z uwagi na konieczność zwiększenia zakresu prac do wykonania na obiekcie wynikającą z bieżącego użytkowania oraz wysokich kosztów tych robót Gmina odstąpiła od realizacji powyższego zadania. Dnia 09.09.2025 r. Gmina otrzymała porozumienie dot. rozwiązania umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Jednocześnie trwa przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego obejmującego wymianę całego boiska o nawierzchni z poliuretanu, całego boiska z trawy syntetycznej, oraz budowy nowych zapleczy sanitarno-szatniowych w systemie kontenerowym. Ponowne złożenie wniosku o dofinansowanie pozwoli na uzyskanie wyższego dofinansowania, a jednocześnie zmniejszenia wkładu własnego Gminy. W bieżącym roku, do dnia 30.09.2025 r. nie wydatkowano środków na to zadanie.

26. Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK przy Szkole Podstawowej nr 1 w Myszkowie przy ul. Leśnej 1

W związku z otrzymanym dofinansowaniem ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i zgodnie z regulaminem Ministerstwa Sportu i Turystyki przedstawionym w Programie modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko - ORLIK 2012” Edycja 2023 przeprowadzono dwa postępowania w formie zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji tj. projektów wykonawczo-technicznych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót oraz sprawowanie nadzoru autorskiego. W dniu 19.06.2024 r. został wyłoniony wykonawca - Firma „ABS – Ochrona Środowiska” sp. z o. o., który dnia 13.08.2024 r. przekazał sporządzoną dokumentację projektową. Z uwagi na bardzo zły stan techniczny zapleczy sanitarno-szatniowych, nie było zasadnym wydatkowanie środków na ich remont, który byłby tylko doraźny i krótkotrwały. Wobec powyższego pismem z dnia 13.08.2024 r. Gmina zwróciła się do Ministra Sportu i Turystyki o zmianę przeznaczenia dofinansowania z budynków zapleczy na remont boisk dla Orlika przy ul. Leśnej oraz wydłużenie terminu rozliczenia zadania. Po uzyskaniu pozytywnej odpowiedzi został złożony wniosek o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Po przeprowadzonym postępowaniu w dniu 21.05.2025 r. została udostępniona informacja o jego unieważnieniu z powodu ceny przewyższającej kwotę jaką zamawiający zamierzył przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Z uwagi na konieczność zwiększenia zakresu prac do wykonania na obiekcie wynikającą z bieżącego użytkowania oraz wysokich kosztów tych robót Gmina odstąpiła od realizacji powyższego zadania. Jednocześnie trwa przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego obejmującego wymianę całego boiska o nawierzchni z poliuretanu, całego boiska z trawy syntetycznej, oraz budowy nowych zapleczy sanitarno-szatniowych w systemie kontenerowym. Ponowne złożenie wniosku o dofinansowanie pozwoli na uzyskanie wyższego dofinansowania, a jednocześnie zmniejszenia wkładu własnego Gminy. W bieżącym roku, do dnia 30.09.2025 r. nie wydatkowano środków na to zadanie.

27. Dobudowa oświetlenia boiska głównego na terenie stadionu miejskiego w Myszkowie

Dnia 18.07.2025 r. zostało wszczęte postępowanie w ramach rozeznania rynku na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją ww. zadania inwestycyjnego. W terminie składania ofert tj. do dnia 05.08.2025 r. zostały złożone 2 oferty niepodlegające odrzuceniu. Konieczne było przesunięcie na sierpniowej sesji środków finansowych na realizację ww. zadania inwestycyjnego. Pismem z dnia 05.09.2025 r. Wykonawca poinformował Gminę o odstąpieniu od zawarcia umowy z uwagi na brak możliwości wykonania przedmiotu umowy w terminie do dnia 29.11.2025 r. W październiku br. planowane jest ponowne wszczęcie postępowania na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego. W bieżącym roku, do dnia 30.09.2025 r. nie wydatkowano środków na to zadanie.

28. Rewitalizacja terenu rekreacyjnego „Pohulanka” w Myszkowie

W 2024 r. w ramach tego zadania zrealizowany został kolejny etap polegający na budowie tężni solankowej, parkingu, ciągów pieszo-rowerowych oraz zagospodarowaniu terenu. Aktualnie Gmina oczekuje na ogłoszenie naboru o dofinansowanie w celu realizacji kolejnych etapów tego zadania. W bieżącym roku, do dnia 30.09.2025 r. nie wydatkowano środków na to zadanie.

29. Utworzenie żłobka nr 1 przy ul. Pułaskiego 7a w Myszkowie

Gmina w dniu 13.06.2025 r. zawarła umowę na dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie żłobka nr 1 przy ul. Pułaskiego 7a” w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku

do lat 3 „Aktywny Maluch 2022-2029”. W ramach zadania zostaną wykonane roboty budowlane w celu dostosowania części pomieszczeń Przedszkola nr 2 w Myszkowie do utworzenia żłobka nr 1 oraz utworzenie placu zabaw dla żłobka nr 1 na terenie ww. placówki. W dniu 05.08.2025 r. Gmina Myszków otrzymała od Starosty Myszkowskiego brak sprzeciwu do zgłoszenia w zakresie placu zabaw. Trwa przygotowanie procedury związanej z udzieleniem zamówienia publicznego na wyposażenie i montaż placu zabaw. Dnia 21.08.2025 r. do Starostwa Powiatowego w Myszkowie zostały złożone dwa wnioski tj. zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania części obiektu przedszkola na żłobek i zgłoszenie budowy lub wykonania innych robót budowlanych. Trwa przygotowanie procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych. W bieżącym roku, do dnia 30.09.2025 r. środki w wysokości 34 992,21 zł zostały wydatkowane na uzgodnienia branżowe na rzecz Tauron Dystrybucja S. A., ekspertyzę techniczną, zakup map, wynagrodzenie rzeczoznawcy przeciwpożarowego oraz materiały reklamowe tj. tablicę informacyjną, plakaty i naklejki.

30. Utworzenie żłobka nr 2 przy ul. Stalowej 1 w Myszkowie

Gmina w dniu 13.06.2025 r. zawarła umowę na dofinansowanie zadania pn. “Utworzenie żłobka nr 2 przy ul. Stalowej 1” w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch 2022-2029”. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej, na podstawie której zostaną wykonane roboty budowlane w celu dostosowania części pomieszczeń Przedszkola nr 5 w Myszkowie do utworzenia żłobka nr 2. W bieżącym roku, do dnia 30.09.2025 r. środki w wysokości 3 143,00 zł zostały wydatkowane na zakup map oraz materiały reklamowe tj. tablicę informacyjną, plakaty i naklejki.

31. Odnawialne źródła energii w Kłastrze Energii Powiatu Myszkowskiego – projekt inwestycyjny OZE

W dniu 29.04.2025 r. ogłoszono postępowanie, przedmiotem którego jest zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz magazynów energii elektrycznej na 7 obiektach publicznych w Gminie Myszków (obejmujące zaprojektowanie, dostawę, montaż i uruchomienie 8 Instalacji fotowoltaicznych i 18 magazynów energii elektrycznej). Termin składania ofert wydłużony został do dnia 21.10.2025 r. Postępowanie na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, magazynów energii elektrycznej i ciepłej, pomp ciepła oraz pompy powietrznej do CWU na obiektach mieszkalnych w Gminie Myszków jest na etapie wyłonienia biegłego i przygotowania dokumentów. W skład postępowania wchodzi: 79 sztuk instalacji fotowoltaicznych, 64 sztuki magazynów energii elektrycznej, 35 sztuk instalacji pomp ciepła do CO i/lub CWU, 1 sztuka instalacji pomp ciepła do CWU, liczba budynków objętych projektem: 85 budynków. Termin zakończenia projektu: 30.06.2026 r. W bieżącym roku, do dnia 30.09.2025 r. nie wydatkowano środków na to zadanie.

32. Realizacja przedsięwzięcia w ramach Klastra Energii Powiatu Myszkowskiego – projekt przedinwestycyjny

Projekt realizowany przez klaster energii. Liderem jest Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego. Sfinansowane będzie przygotowanie niezbędnych analiz i dokumentacji pod kątem przygotowania realizacji inwestycji. W ramach tego wsparcia będą finansowane m.in. audyty, analizy techniczne, programy funkcjonalno-użytkowe; dokumentacja techniczna dot. inwestycji Odnawialnych Źródeł Energii. Termin zakończenia projektu: 30.06.2026 r. W roku bieżącym, do dnia 30.09.2025 r. środki w wysokości 7 380,00 zł zostały wydatkowane na ocenę techniczną istniejącej konstrukcji stalowej dachu nad salą widowiskową MDK.

33. Budowa drogi w ulicy bocznej od ul. Ceramicznej

Gmina Myszków w marcu 2023 r. zawarła umowę z firmą DROGMA Andrzej Morawiec na opracowanie dokumentacji projektowej dla tego zadania inwestycyjnego. W trakcie prac projektowych wystąpiły trudności z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację zadania inwestycyjnego, polegające na uchyleniu decyzji o nabyciu przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii działki o nr ew. 4316/17, co skutkuje utratą prawa własności do przedmiotowej działki. Obecnie Gmina oczekuje na decyzję Wojewody Śląskiego. W dniu 05.03.2025 r. zostało wysłane pismo do Wykonawcy dokumentacji projektowej o zawieszeniu czynności związanych z realizacją umowy i uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Prace projektowe zostały zawieszone. Termin realizacji przedmiotu umowy został wydłużony aneksami do dnia 28.11.2025 r. W bieżącym roku, do dnia 30.09.2025 r. nie wydatkowano środków na to zadanie.

34. Budowa sieci wodociągowej na terenie miasta Myszkowa – ul. Malinowa

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, dnia 17.09.2025 r. została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych z Wykonawcą firmą Gudrex sp. z o. o. z terminem realizacji zadania do dnia 17.12.2025 r. Dnia 22.09.2025 r. przekazano Wykonawcy teren budowy. Trwają roboty budowlane. W bieżącym roku, do dnia 30.09.2025 r. nie wydatkowano środków na to zadanie.

35. Droga dojazdowa do pól w ciągu drogi gminnej ul. Chopina w Myszkowie (odcinek od posesji nr 11 do połączenia z działką nr 148)

Gmina otrzymała dofinansowanie dla tego zadania ze środków Województwa Śląskiego uzyskiwanych na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, dnia 30.09.2025 r. została zawarta umowa z Wykonawcą – Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym LARIX sp. z o. o. i tego samego dnia przekazano Wykonawcy teren budowy. Termin realizacji przedmiotu umowy: do dnia 30.11.2025 r. W bieżącym roku, do dnia 30.09.2025 r. nie wydatkowano środków na to zadanie.

36. Budowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 w Myszkowie

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 16.09.2025 r. zawarta została umowa z Wykonawcą – firmą PLAWIA sp. z o. o. Termin realizacji przedmiotu umowy upływa z dniem 30.11.2025 r. W bieżącym roku, do dnia 30.09.2025 r. nie wydatkowano środków na to zadanie.

37. Przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury wraz z instalacjami – etap IV

Dnia 08.09.2025 r. zostało wszczęte postępowanie w trybie zapytania ofertowego na wykonanie robót budowlanych w ramach tego zadania. W terminie składania ofert nie została złożona żadna oferta, w związku z czym postępowanie zostało unieważnione. Z uwagi na rozpoczęty sezon grzewczy Gmina planuje ponowne wszczęcie postępowania w II kwartale 2026 r. W bieżącym roku, do dnia 30.09.2025 r. nie wydatkowano środków na to zadanie.

38. Strzelnica w Myszkowie

Gmina jest w trakcie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w formule zaprojektuj i wybuduj na wykonanie prac związanych z wygłuszeniem strzelnicy. W bieżącym roku, do dnia 30.09.2025 r. nie wydatkowano środków na to zadanie.

II. REALIZACJA REMONTÓW

1. Podwójne powierzchniowe utwalenie nawierzchni w ramach zadania pn.: "Bieżąca konserwacja dróg o nawierzchniach gruntowych w miejscach wymagających naprawy"

W dniu 02.10.2025 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, została zawarta umowa z Wykonawcą firmą Budromex Radom sp. z o. o. z terminem realizacji zadania do dnia 01.12.2025 r. W roku bieżącym, do dnia 30.09.2025 r. nie wydatkowano środków na to zadanie.

2. Mechaniczne profilowanie dróg gruntowych i remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej w ramach zadania pn.: "Bieżąca konserwacja dróg o nawierzchniach gruntowych w miejscach wymagających naprawy"

W dniu 29.04.2025 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawarta została umowa z firmą DROGMA Andrzej Morawiec, z terminem realizacji przedmiotu umowy do dnia 28.11.2025 r. Wykonany został I etap przedmiotowych robót tj. wyprofilowanie oraz zagęszczenie podłoża wykonane mechanicznie przy pomocy równiarki i walca vibracyjnego (15 995 m²) oraz remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej (65 t) na kwotę 58 714,49 zł, na drogach w ulicach: Małej Szpitalnej (odcinek gruntowy), Sowiej odcinek 450 m od DW789, Krakowskiej, Pięknej, Nierada, Wesolej, Urodzajnej, Dorodnej, Szewskiej, Lnianej, Murarskiej odcinek 350 m od ul. Słowackiego, Kowalskiej, Ceramicznej odcinek wzdłuż kolejki, Legionów odcinek od nr 102 do ul. Armii Krajowej. Następnie został wykonany etap II przedmiotowych robót tj. wyprofilowanie oraz zagęszczenie podłoża wykonane mechanicznie (4 675 m²) oraz remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej (61 t) na kwotę 21 002,09 zł, na drogach w ulicach: Projektowanej, Jagodzińskiej, Przyległej, Cegielnianej.

3. Bieżąca konserwacja dróg o nawierzchni z płyt wielootworowych typu JOMB oraz bieżąca konserwacja poboczy w ciągu dróg gminnych w Myszkowie.

W dniu 23.04.2025 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawarta została umowa z firmą Zakład Robót Drogowo-Budowlanych Rafał Tomala, z terminem realizacji przedmiotu umowy do dnia 22.06.2025 r. W ramach przedmiotu umowy zostały wykonane roboty budowlane na kwotę 64 947,90 zł.

4. Bieżąca konserwacja dróg w ramach zadania pn. „Remonty dróg o nawierzchni bitumicznej”.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, dnia 14.03.2025r. została zawarta umowa z Wykonawcą – Zakład Robót Drogowo-Budowlanych Rafał Tomala z terminem realizacji zadania do dnia 28.11.2025 r. Do dnia 07.08.2025 r. wykonano roboty budowlane na kwotę 97 253,64 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji, ubytki usuwane są na bieżąco.

5. Wykonanie nakładek bitumicznych w ramach zadania pn.: „Remonty dróg o nawierzchni bitumicznej”.

Dnia 23.09.2025 r. zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego z terminem składania ofert do dnia 08.10.2025 r. W roku bieżącym, do dnia 30.09.2025 r. nie wydatkowano środków na to zadanie.

6. Wymiana obrzeży w ciągu drogi gminnej ul. Wyszyńskiego w Myszkowie.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 29.07.2025 r. została zawarta umowa z firmą DROGMA Andrzej Morawiec, z terminem realizacji przedmiotu umowy do dnia 12.08.2025 r. Z uwagi na zmianę zakresu robót w dniu 04.08.2025 r. został zawarty aneks do umowy zwiększający wartość wynagrodzenia oraz wydłużający termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 19.08.2025 r. W ramach przedmiotu umowy zostały wykonane roboty budowlane na kwotę 16 210,94 zł.

7. Remont chodników i jezdni na terenie miasta Myszkowa – nawierzchnie z kostki betonowej. Część 1: Remont odcinków chodników w drogach gminnych w Myszkowie. Część 2: Remont nawierzchni drogi wewnętrznej od ul. Hubala w Myszkowie.

W dniu 12.09.2025 r. zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. W terminie składania ofert tj. do dnia 29.09.2025 r. złożonych zostało dla części 1: 4 oferty, dla części 2: 5 ofert. W październiku br. planowane jest zawarcie umów z wybranymi wykonawcami. W roku bieżącym, do dnia 30.09.2025 r. nie wydatkowano środków na to zadanie.

8. Odnowa oznakowania poziomego

W dniu 26.03.2025 r. sporządzono zaproszenie do składania ofert w ramach rozeznania rynku na odnowę istniejącego i wykonanie nowego oznakowania poziomego nawierzchni na sieci dróg gminnych w granicach administracyjnych miasta Myszkowa w 2025 r. Wykonawcą robót została firma MK Drogi Michał Kołodziejczyk, z którym w dniu 02.04.2025 r. zawarto umowę. Z uwagi na zwiększone zapotrzebowanie na oznakowanie poziome Gminy w dniu 12.05.2025 r. zawarto aneks zwiększający wynagrodzenie przedmiotu umowy. Wykonawca do dnia 30.09.2025 r. zrealizował roboty zlecone w 4 zamówieniach na łączną kwotę 25 726,70 zł. Obecnie w trakcie przygotowania jest kolejne zlecenie.

9. Oznakowanie pionowe

W dniu 26.03.2025 r. sporządzono zaproszenie do składania ofert w ramach rozeznania rynku na zamówienie pn. „Dostawa znaków drogowych pionowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz słupków do znaków stosowanych do oznakowania dróg gminnych na terenie Gminy Myszków w 2025 r.”. Wykonawcą została firma Centrum Techniki Drogowej INBUD sp. z o. o., z którą w dniu 23.04.2024 r. zawarto umowę. Umowa realizowana jest sukcesywnie, stosownie do potrzeb Zamawiającego, na podstawie każdorazowo złożonych zamówień. W dniu 13.08.2025 r. został zawarty aneks zwiększający kwotę wynagrodzenia. Termin realizacji do dnia 28.11.2025 r. Do dnia 30.09.2025 r. wydatkowano środki w wysokości 16 750,14 zł.

W dniu 24.07.2025 r. zlecono firmie Elektro-Trans-Bud Robert Sokół usługę montażu oznakowania pionowego i urządzeń BRD na ul. Strugi w Myszkowie. Usługa została zrealizowana za kwotę 3 075,00 zł.

10. Przeglądy mostów

W IV kwartale 2025 r. planuje się przeprowadzić przegląd okresowy (roczny) stanu technicznego obiektów mostowych zlokalizowanych na terenie Gminy Myszków.

11. Remont kortu tenisowego na terenie obiektu rekreacyjnego „Dotyk Jury”

W dniu 11.12.2024 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, została zawarta umowa z Wykonawcą KADJA sp. z o. o. Aneksem nr 1 z dnia 18.12.2024 r. wydłużony został termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 30.04.2025 r. W ramach tego zadania wykonano remont nawierzchni kortu wraz z odwodnieniem. Roboty budowlane zostały wykonane w terminie i odebrane protokołem odbioru końcowego dnia 11.04.2025 r. Wydatki w wysokości 127 000,00 zł (pochodzące ze środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024) zostały poniesione na roboty budowlane.

12. Czyszczenie separatorów

Dnia 06.05.2025 r., w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, została zawarta umowa z Wykonawcą – Usługi Asenizacyjne Stanisław Korgól, na wykonanie usługi polegającej na dwukrotnym czyszczeniu separatorów wraz z osadnikami. Usługa została wykonana

w terminie i w dniu 26.09.2025 r. odebrana protokołem odbioru końcowego. Usługa została zrealizowana na kwotę 51 239,52 zł.

13. Czyszczenie kanalizacji deszczowej

Dnia 17.09.2025 r., w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, została zawarta umowa z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. na wykonanie usługi polegającej na jednokrotnym czyszczeniu odcinków kanalizacji deszczowej, z terminem realizacji do dnia 17.11.2025 r. Trwa czyszczenie kanalizacji. W roku bieżącym, do dnia 30.09.2025 r. nie wydatkowano środków na to zadanie.

Z up. Burmistrza
Iwona Franelak
Z-ca BURMISTRZA