



# BURMISTRZ MIASTA MYSZKOWA

42-300 Myszków, ul. Kościuszki 26  
tel. +48/34/313-26-82; fax: +48/34/313-50-29  
www.miastomyszkow.pl, e-mail: urzad@miastomyszkow.pl

IM.0012.3.2026.AKB

Myszków, dnia 24.03.2026 r.

**Biuro Rady Miasta**  
**Komisja Rozwoju Miasta**  
w miejscu

*Dotyczy: pisma nr BR.0012.4.2026.SC z dnia 20.02.2025 r. – pkt II ppkt 2.*

W odpowiedzi na pismo BR.0012.4.2026.SC – pkt II ppkt 2: *sprawozdanie z umów o wykonanie robót budowlanych, postępów w realizacji podpisanych umów o roboty budowlane, które są dofinansowane ze środków unijnych lub dotacji*, poniżej przekazuję ww. dane.

## **1. Przebudowa dróg gminnych w ul. Wyszyńskiego i ul. 11 Listopada w Myszkowie**

W II kwartale 2024 r. została zawarta umowa na roboty budowlane z firmą PRDM sp. z o. o. z terminem realizacji przedmiotu umowy do dnia 31.03.2025 r. W trakcie realizacji robót termin ten został wydłużony aneksem do dnia 30.04.2025 r. Ponadto, zostały zawarte dodatkowo dwa aneksy dot. zmiany finansowania zadania w latach. Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru końcowego dnia 30.04.2025 r. W ramach tej inwestycji wykonane zostały nowe nawierzchnie w ul. Wyszyńskiego i ul. 11 Listopada, chodniki oraz miejsca postojowe. Zadanie dofinansowane było ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1 618 389,76 zł.

## **2. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Myszkowie**

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dnia 25.11.2025 r. została zawarta umowa z Wykonawcą robót budowlanych – firmą TRANS-JUL-BUD sp. z o. o. z terminem realizacji przedmiotu umowy do dnia 30.04.2026 r. Trwają roboty budowlane. Zadanie dofinansowane jest ze środków KPO B1.1.3. „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół” w wysokości 3 175 782,70 zł.

## **3. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Myszkowie**

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dnia 27.11.2025 r. została zawarta umowa z Wykonawcą robót budowlanych – firmą INNPROVENT sp. z o. o. z terminem realizacji przedmiotu umowy do dnia 30.04.2026 r. Trwają roboty budowlane. Dnia 06.02.2026 r. zawarto aneks zwiększający wynagrodzenie Wykonawcy z uwagi na konieczność wykonania robót, których nie obejmowała dokumentacja projektowa. Zadanie dofinansowane jest z programu KPO B1.1.3. „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół” w wysokości 1 537 913,16 zł.

## **4. Budowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa infrastruktury w ciągach dróg – ul. Wolności i ul. Krasickiego**

II etap ul. Krasickiego: W IV kwartale 2024 r. zawarto umowę na roboty budowlane z firmą Drogomex sp. z o.o. z terminem realizacji zadania do dnia 01.12.2025 r. Dnia 30.10.2025 r. podpisano aneks nr 2 zmieniający termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.06.2026 r. oraz zwiększający wynagrodzenie Wykonawcy z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych z zakresu Gminy.

Pozostałe aneksy nr 1 i nr 2 nie dotyczą zakresu realizowanego przez Gminę. Trwają roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej i wodociągu. Zadanie dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2 034 838,50 zł.

#### **5. Rewitalizacja centrum Myszkowa**

W III kwartale 2024 r. zawarta została umowa z Wykonawcą – firmą DOMAX sp. z o. o. na roboty budowlane etapów 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, z terminem realizacji zadania 25 miesięcy od dnia zawarcia umowy tj. do dnia 11.10.2026 r. Trwa realizacja przedmiotu umowy. W trakcie realizacji prac zawarto łącznie 10 aneksów, które dot. wprowadzenia podwykonawców do realizacji robót, zmiany finansowania przedmiotu umowy w latach, zmiany oraz waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy. W zakresie umowy o prace projektowe dot. zagospodarowania pasa DW 793: zawarty został kolejny aneks wydłużający termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 31.03.2026 r. Zadanie dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 20 000 000,00 zł.

#### **6. Rewitalizacja centrum Myszkowa – centrum przesiadkowe (etap 3)**

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dnia 30.07.2025 r. zawarta została umowa z Wykonawcą robót budowlanych – firmą TEL-BRUK Radosław Telenga z terminem realizacji zadania 13 miesięcy od dnia zawarcia umowy tj. do dnia 30.08.2026 r. Trwa realizacja przedmiotu umowy. Dnia 25.09.2025 r. zawarto aneks dot. zmiany finansowania zadania w latach. Zadanie dofinansowane jest ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 – 2027 Priorytet 3 „Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności” w wysokości 5 940 792,00 zł (Gmina Myszków, Powiat Myszkowski, Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Woj. Śląskiego).

#### **7. Prace restauratorskie i konserwatorskie przy zabytku – budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Kościuszki 6 w Myszkowie**

W sierpniu 2024 r. została zawarta umowa na roboty budowlane z Wykonawcą – firmą SIMDACH Szymon Siedlarz. Na wniosek Wykonawcy zawarty został aneks dot. zmiany harmonogramu prac z terminem realizacji zadania do dnia 22.07.2025 r. Ponadto, w trakcie realizacji robót zawarte zostały 3 aneksy dot. zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w związku z robotami dodatkowymi i zamiennymi. Prace zostały zrealizowane i odebrane protokołem odbioru końcowego w dniu 16.07.2025 r. W ramach tego zadania wykonano prace związane z wymianą więźby i pokrycia dachowego, wzmocnieniem stropu nad II piętrem, wykonaniem nowych ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych i remontem lokali mieszkalnych na poddaszu, izolacją termiczną dachu, izolacją termiczną i akustyczną stropu nad II piętrem, ponadto przeprowadzono gruntowny remont klatki schodowej z wymianą części stopnic drewnianych, drewnianych poręczy i żeliwnych tralek balustradowych, remont pomieszczeń piwnicznych, wymianę części stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę części instalacji elektrycznych z nowymi oprawami, wymianę części instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz wymianę całej instalacji odgromowej. Zadanie dofinansowane było ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 539 000,00 zł.

#### **8. Droga dojazdowa do pól w ciągu drogi gminnej ul. Chopina w Myszkowie (odcinek od posesji nr 11A do połączenia z działką nr 148)**

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, dnia 30.09.2025 r. została zawarta umowa na wykonania robót budowlanych z Wykonawcą – firmą P.H.U. LARIX sp. z o. o. z terminem realizacji zadania do dnia 30.11.2025 r. Roboty zostały zakończone

i odebrane protokołem odbioru końcowego w dniu 26.11.2025 r. W ramach tego zadania wykonano jezdnię o nawierzchni z kruszywa łamanego. Zadanie dofinansowane było ze środków Województwa Śląskiego w ramach programu „budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych” w wysokości 225 000,00 zł.

#### **9. Budowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3 w Myszkowie**

Dnia 22.07.2025 r. zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego dnia 16.09.2025 r. została zawarta umowa z Wykonawcą – PLAWIA sp. z o. o. z terminem realizacji zadania do 75 dni od dnia zawarcia umowy tj. do dnia 30.11.2025 r. Roboty zostały zrealizowane i odebrane w dniu 02.12.2025 r. Zadanie dofinansowane było ze środków PFRON w wysokości 184 752,00 zł

#### **10. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 w Myszkowie**

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, dnia 15.01.2026 r. została zawarta umowa na roboty budowlane z Wykonawcą – firmą TRANS-JUL-BUD sp. z o. o. z terminem realizacji przedmiotu umowy do dnia 31.07.2026 r. Trwają roboty budowlane. Na realizację tego zadania Gmina Myszków uzyskała dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Priorytet FESL.02 „Fundusze Europejskie na zielony rozwój” Działanie FESL.02.02 „Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej – ZIT” w wysokości 1 708 260,00 zł.

#### **11. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 5 w Myszkowie**

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, dnia 19.01.2026 r. została zawarta umowa na roboty budowlane z Wykonawcą – firmą Z. P. H. U MAR-BUD sp. z o. o. z terminem realizacji przedmiotu umowy do dnia 31.07.2026 r. Trwają roboty budowlane. Na realizację tego zadania Gmina Myszków uzyskała dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Priorytet FESL.02 „Fundusze Europejskie na zielony rozwój” Działanie FESL.02.02 „Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej – ZIT” w wysokości 3 712 120,00 zł.

#### **12. Utworzenie żłobka Nr 1 przy ul. Pułaskiego 7a w Myszkowie**

W ramach ww. zadania zostaną wykonane roboty budowlane w celu dostosowania części pomieszczeń Przedszkola nr 2 w Myszkowie do utworzenia żłobka nr 1 oraz utworzenie placu zabaw dla żłobka nr 1 na terenie ww. placówki. Dnia 05.02.2026 r. została zawarta umowa z Wykonawcą – firmą RAK INVEST Tomasz Rak na wykonanie robót budowlanych, z terminem realizacji zadania do dnia 05.05.2026 r. Część związana z wykonaniem placu zabaw została unieważniona z powodu braku ofert niepodlegających odrzuceniu. W ramach części związanej z wyposażeniem żłobka dnia 04.03.2026 r. zostały zawarte umowy z Wykonawcami: część 1 – Nowa Szkoła sp. z o. o. z terminem realizacji zadania do dnia 04.06.2026 r. część 2 (sprzęt AGD i sprzęt elektroniczny) – Inprosystem sp. z o. o. z terminem realizacji zadania do dnia 04.06.2026 r. Zadanie dofinansowane jest ze środków programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch 2022-2029” w wysokości 1 132 151,00 zł.

#### **13. Utworzenie żłobka Nr 2 przy ul. Stalowej 1 w Myszkowie**

W ramach zadania zostaną wykonane roboty budowlane w celu dostosowania części pomieszczeń Przedszkola nr 5 w Myszkowie do utworzenia Żłobka nr 2. Dnia 29.12.2025 r. wszczęto postępowanie

o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych, w wyniku którego dnia 10.03.2026 r. została zawarta umowa z Wykonawcą – B&G Budownictwo z terminem realizacji zadania do dnia 10.06.2026 r. W zakresie wyposażenia żłobka dnia 04.03.2026 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, z terminem składania ofert do dnia 26.03.2026 r., który z uwagi na zadane pytania zostanie wydłużony. Zadanie dofinansowane jest ze środków programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch 2022-2029” w wysokości 1 132 151,00 zł.

#### **14. Realizacja przedsięwzięcia w ramach Klastra Energii Powiatu Myszkowskiego - projekt przedinwestycyjny i projekt inwestycyjny**

Dnia 29.04.2025 r. zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksową realizację zadania obejmującego wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami, dostawę z montażem instalacji fotowoltaicznych z magazynami energii na budynkach użyteczności publicznej. Z uwagi na złożony charakter przedsięwzięcia, ostateczny termin składania ofert został przesunięty na dzień 03.12.2025 r. W terminie składania ofert wpłynęło 11 ofert. Z uwagi na brak ofert niepodlegających odrzuceniu postępowanie zostało unieważnione. Trwa przygotowanie dokumentów do wszczęcia kolejnego postępowania. W zakresie odnawialnych źródeł energii na obiektach mieszkalnych w dniu 17.02.2026 r. zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, z terminem składania ofert do dnia 02.04.2026 r.

Gmina Myszków otrzymała dofinansowanie ze środków Inwestycji B2.2.2/G1.1.2 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO): Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne w wysokości 1 366 049,96 zł na realizację projektu przedinwestycyjnego oraz ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) Inwestycja B2.2.2 Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne, w wysokości 8 457 669,00 zł na realizację projektu inwestycyjnego.

#### **15. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Myszkowie**

W latach poprzednich Gmina zrealizowała I etap robót budowlanych obejmujący zagospodarowanie terenu wokół Szkoły. Trwa przygotowanie procedury w celu wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane dla kolejnego etapu obejmującego boisko, elementy lekkoatletyczne oraz parking. Gmina uzyskała dofinansowanie na realizację tego zadania ze środków „Programu rozwoju infrastruktury sportowej w województwach” oraz budżetu Województwa Śląskiego w wysokości 510 565,00 zł.

#### **16. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Myszkowie**

Trwa przygotowanie procedury w celu wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane. Gmina uzyskała dofinansowanie na realizację tego zadania ze środków „Programu rozwoju infrastruktury sportowej w województwach” oraz budżetu Województwa Śląskiego w wysokości 1 043 676,00 zł.

#### **17. Budowa drogi w ul. Siewierskiej**

W 2025 r. zrealizowano roboty budowlane I etapu przedmiotowego zadania obejmującego odcinek od ul. Królowej Jadwigi do skrzyżowania z ul. Porębską. W ramach prac wykonano nową nawierzchnię jezdni, chodniki i zjazdy oraz odwodnienie drogi. Gmina Myszków uzyskała dofinansowanie w postaci refinansowania kosztów poniesionych na realizację tego zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2025 w wysokości 907 262,81 zł.

BURMISTRZ  
Włodzimierz Żak